

MJDHC - Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos
Subsecretaría de Rehabilitación, Reinserción y Medidas Cautelares para Adultos.
Dirección de Análisis de Proyectos de Construcción Equipamiento y Mantenimiento de CRS,CDP,CAI y CC

PROYECTO: K005 MJDHC - Construcción de un Nuevo Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte (Tipo A)

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Líder del Proyecto: | Ortiz Maldonado, Jorge Anibal (ortizja@minjusticia.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Ayala Cruz, María Belén | Programas Relacionados: | CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL CRS SIERRA CENTRO NORTE, Programa de infraestructura ICO para MINISTERIO DE JUSTICIA, Programa Nacional de Gobierno Electrónico, Provincia - Cotopaxi, Provincia - Pichincha, Proyectos Prioritarios PAI |
| Titular: | Barahona Gómez, Germánico David | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Infraestructura | Retorno Económico: | 366,807,808.47 |
| CUP: | 50610000.1309.5489 | TIR: | 21.94 % |
| Objetivos Operativos: | 1 | VAN: | 54,033,695.00 |
| Viabilidad Técnica: | Alta | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 5,231,083.66 |
| Localidad de Gestión: | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 07/06/2010 - 31/12/2018 |
| Fecha de última actualización: | 15/01/2019 | Fecha de Fin Base: | 30/08/2014 |
| Modificado por: | Michelena Hinojosa, Paola Elizabeth | Fecha del siguiente Hito: | 01/06/2018 |

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El presente proyecto propenderá reducir el hacinamiento del ex - Penal García Moreno, mejorando la calidad de vida y permitiendo contar con la infraestructura necesaria y adecuada para la aplicación del Nuevo Modelo de Atención Integral para PPL. El proyecto en referencia tendrá una cobertura Regional para acoger a las Provincias de Pichincha y Cotopaxi, absorbiendo cada uno de los cantones que las estructuran.

POBLACIÓN OBJETIVO:

Son las Personas Privadas de la Libertad que al momento se encuentran en hacinamiento y que de acuerdo a la capacidad de la construcción para el año 1 corresponden 2.514 PPL y de acuerdo a las condiciones de construcción de la infraestructura carcelaria se prevé albergar al final de la vida útil del proyecto 3.412 PPL.

PRODUCTO:

Construyéndose este CRS. se incrementa la capacidad de albergar hasta 3412 PPL, de los cuales el 10,00 % en atención especializada a las mujeres; 10,00 % en máxima seguridad, 40 % en mediana seguridad y 40.00 % en mínima seguridad.

LINEA BASE: El MJDHC ha elaborado una Planificación Ideal de Centros a nivel nacional en base al análisis de variables tales como la proyección de crecimiento de la población penitenciaria, la cobertura geográfica de los servicios, la infraestructura actual (estado y disponibilidad) y la presencia de los operadores de justicia (función judicial) y de Policía (UVC, UPC), entre otros. Esta programación fue oficializada al Ministerio Coordinador de Seguridad (MICS) y a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) mediante oficio No. MJDHC-DM-2012-1159-OF del 13 de diciembre de 2012.

Con este ambicioso e histórico programa se busca solucionar, desde el eje infraestructura, la situación carcelaria imperante en el Ecuador. Comprende tres planes:

1. Plan de cierre de centros de rehabilitación social existentes.
2. Plan de nuevos proyectos de infraestructura.


DATOS GENERALES

| |
|---|
| <p>Descripción</p> <p>3.Plan de recuperación integral de centros</p> <p>OBJETIVO GENERAL:</p> <p>Construir y Equipar al Centro de Rehabilitación Social en la Región Sierra Centro Norte, con la finalidad de reducir el nivel de hacinamiento de los Centros de Rehabilitación Social de la Zona 3.</p> <p>OBJETIVOS ESPECÍFICOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Construir el Centro de Rehabilitación de Rehabilitación Social regional sierra centro Norte disminuyendo el déficit de hacinamiento, dentro de una zona 3, mediante el esquema estándar con capacidad para 3.412 plazas. 2. Equipar con equipos fijos y fungibles necesarios al Centro integral de Rehabilitación Social para su funcionamiento. |
| <p>Beneficios Cualitativos</p> <p>Beneficios al interior del Centro de Rehabilitación Social:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Beneficio por disminución de enfermedades 2) Determinar la Disposición a pagar (DAP), según estudio de la ESPOL, el valor que las personas privadas de la libertad pagarían para recibir beneficios que mejoren la seguridad, alimentación y servicios de rehabilitación, el valor fluctúa entre los USD 50 y USD 300 mensuales 3) Beneficios por generación de empleo, en cuanto a la medición de 1 guía penitenciario por cada 10 PPL, sumado al personal administrativo y médico. 4) Ahorro por liberación de recursos <p>Beneficios por fuera del Centro de Rehabilitación Social</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Beneficios por generación de empleo, se prevé fomentar la generación de empleo a través de las PYMES, se ha proyectado el número de empleos a generarse de acuerdo al número de PPL y el personal que requerirá de los servicios y productos que puedan proveer estas PYMES. |
| <p>Tipo de Beneficiario</p> <p>Personas Privadas de la Libertad que al momento se encuentran en hacinamiento.</p> |
| <p>Restricciones</p> <p>TIEMPO: Este factor es definitivo en una evaluación de impacto debido a que si se decide evaluar factores de muy largo plazo al poco tiempo de implementado el proyecto, la probabilidad de encontrar algún impacto es casi cero</p> <p>COSTO: Los altos costos de recolección de la información pueden llevar a tomas decisiones de no evaluar un efecto aún cuando el tiempo de ocurrencia de éste coincida con el período de evaluación y que haya una alta incertidumbre sobre la magnitud de su impacto. Para mitigar este efecto, se elaborará una lista de preguntas muy bien seleccionadas entre varios participantes e involucrados.</p> <p>ALCANCE: Es el cambio en el bienestar de los beneficiarios producido a partir del inicio de la implementación del proyecto, la magnitud de estos efectos se expresará en términos absolutos y relativos, con preguntas íntimamente relacionadas con el indicador de impacto, la que se refiere a la disminución del hacinamiento y la mejora de las condiciones de vida de los PPL.</p> <p>RECURSOS: Limitación en la asignación de recursos.</p> |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | Ejecución | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 07/06/2010 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2018 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 90 % | 90 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 100 % | 100 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | Estado | | | | | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <p>NOVIEMBRE 2018</p> <p>El contrato de "Consultoria para la Fiscalización de los Estudios Preliminares y Diseños Definitivos de los Centros de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Borte y Regional Guayas" requiere tramitarse la liquidación en forma separada al tratarse de dos contratos signados por el Sistema Financiero e- Sigef No.- 061-9999-0000-2316-2011 y No.- 061-9999-0000-2317-2011, existen saldos por amortizar del anticipo entregado en ambos contratos. Por lo tanto no es posible realizar el cruce de cuentas para su liquidación. Se requiere que el Ingeniero Consultor deposite el saldo del anticipo entregado por concepto de la Fiscalización de los Estudios del CRS Regional Sierra Centro Norte, para luego canalizar el pago de la Liquidación de de la Fiscalización de los Estudios del CRS Regional Guayas. Situación que no esta de acuerdo el Ing. Consultor, manifiesta no disponer de dinero.</p> <p>OCTUBRE 2018</p> <p>El contrato de "Consultoria para la Fiscalización de los Estudios Preliminares y Diseños Definitivos de los Centros de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Borte y Regional Guayas" requiere tramitarse la liquidación en forma separada al tratarse de dos contratos signados por el Sistema Financiero e- Sigef No.- 061-9999-0000-2316-2011 y No.- 061-9999-0000-2317-2011, existen saldos por amortizar del anticipo entregado en ambos contratos. Por lo tanto no es posible realizar el cruce de cuentas para su liquidación. Se requiere que el Ingeniero Consultor deposite el saldo del anticipo entregado por concepto de la Fiscalización de los Estudios del CRS Regional Sierra Centro Norte, para luego canalizar el pago de la Liquidación de de la Fiscalización de los Estudios del CRS Regional Guayas. Situación que no esta de acuerdo el Ing. Consultor, manifiesta no disponer de dinero.</p> | Ortiz Maldonado, Jorge Anibal | 05/12/2018 - 11:01 AM |
| <p>SEPTIEMBRE 2018</p> <p>El contrato de "Consultoria para la Fiscalización de los Estudios Preliminares y Diseños Definitivos de los Centros de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Borte y Regional Guayas" requiere tramitarse la liquidación en forma separada al tratarse de dos contratos signados por el Sistema Financiero e- Sigef No.- 061-9999-0000-2316-2011 y No.- 061-9999-0000-2317-2011, existen saldos por amortizar del anticipo entregado en ambos contratos. Por lo tanto no es posible realizar el cruce de cuentas para su liquidación. Se requiere que el Ingeniero Consultor deposite el saldo del anticipo entregado por concepto de la Fiscalización de los Estudios del CRS Regional Sierra Centro Norte, para luego canalizar el pago de la Liquidación de de la Fiscalización de los Estudios del CRS Regional Guayas. Situación que no esta de acuerdo el Ing. Consultor, manifiesta no disponer de dinero.</p> | Ortiz Maldonado, Jorge Anibal | 05/12/2018 - 10:59 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--|----------------------------------|
| <p>AGOSTO 2018</p> <p>Para liquidar el Contrato de "Consultoría para la Fiscalización de los Estudios Preliminares y Diseños Definitivos de los Centros de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Borte y Regional Guayas" a cargo del Ing. Teófilo Uzcátegui C. la Dirección Financiera determina que por tratarse de dos contratos signados por el Sistema Financiero e- Sigef No.- 061-9999-0000-2316-2011 y No.- 061-9999-0000-2317-2011, existen saldos por amortizar el anticipo entregado de \$ 25.422,59 USD y de \$ 27.733,44 USD, respectivamente. Por lo tanto no es posible realizar el cruce de cuentas para su liquidación. Debiendo el Ingeniero Consultor depositar el saldo del anticipo entregado por concepto de la Fiscalización de los Estudios del CRS Regional Sierra Centro Norte, para luego canalizar el pago de la Liquidación de de la Fiscalización de los Estudios del CRS Regional Guayas. Se ha conversado con el Ing. Consultor quien manifiesta no disponer de dinero.</p> | | |
| <p>JULIO 2018</p> <p>Para liquidar el Contrato de "Consultoría para la Fiscalización de los Estudios Preliminares y Diseños Definitivos de los Centros de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Borte y Regional Guayas" a cargo del Ing. Teófilo Uzcátegui C. la Dirección Financiera determina que por tratarse de dos contratos signados por el Sistema Financiero e- Sigef No.- 061-9999-0000-2316-2011 y No.- 061-9999-0000-2317-2011, existen saldos por amortizar el anticipo entregado de \$ 25.422,59 USD y de \$ 27.733,44 USD, respectivamente. Por lo tanto no es posible realizar el cruce de cuentas para su liquidación. Debiendo el Ingeniero Consultor depositar el saldo del anticipo entregado por concepto de la Fiscalización de los Estudios del CRS Regional Sierra Centro Norte, para luego canalizar el pago de la Liquidación de de la Fiscalización de los Estudios del CRS Regional Guayas. Se ha conversado con el Ing. Consultor quien manifiesta no disponer de dinero.</p> | <p>Ortiz Maldonado, Jorge Anibal</p> | <p>08/08/2018 - 12:09 PM</p> |
| <p>JUNIO 2018</p> <p>Para liquidar el Contrato de "Consultoría para la Fiscalización de los Estudios Preliminares y Diseños Definitivos de los Centros de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Borte y Regional Guayas" a cargo del Ing. Teófilo Uzcátegui C. la Dirección Financiera determina que por tratarse de dos contratos signados por el Sistema Financiero e- Sigef No.- 061-9999-0000-2316-2011 y No.- 061-9999-0000-2317-2011, existen saldos por amortizar el anticipo entregado de \$ 25.422,59 USD y de \$ 27.733,44 USD, respectivamente. Por lo tanto no es posible realizar el cruce de cuentas para su liquidación. Debiendo el Ingeniero Consultor depositar el saldo del anticipo entregado por concepto de la Fiscalización de los Estudios del CRS Regional Sierra Centro Norte, para luego canalizar el pago de la Liquidación de de la Fiscalización de los Estudios del CRS Regional Guayas.</p> | | |
| <p>MAYO 2018</p> <p>Revisado el expediente del Contrato de "Consultoría para la Fiscalización de los Estudios Preliminares y Diseños Definitivos de los Centros de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte y Regional Guayas" a cargo del Ing. Teófilo Uzcátegui C., se determina que tiene recepción de pleno derecho ante notario público de fecha 09 de enero de 2013. Con fecha 28 de marzo de 2013 se procede a la suscripción del ACTA DE LIQUIDACION entre el Consultor y el Director de Construcciones, en la cual se establecen valores pendientes de pago al Consultor. Mantendremos una reunión de trabajo en la Coordinación General Administrativa Financiera a fin de determinar como liquidar este contrato, que fue dividido en dos contratos.</p> | | |
| <p>ABRIL 2018</p> <p>Por la necesidad que existió en su momento de separar los estudios, se emitieron dos certificaciones presupuestarias para el financiamiento del contrato de Consultoría para la Fiscalización: del Contrato No.- 061-9999-0000-2316-2011 para la Fiscalización de los Estudios y Diseños Definitivos del CRS Regional Sierra Centro Norte y del Contrato No.- 061-9999-0000-2317-2011 para la Fiscalización de los Estudios y Diseños Definitivos del CRS Regional Guayas. Para proceder con la liquidación de los contratos es necesario que el Consultor proceda primero a devolver los dineros entregados en calidad de anticipo de los trabajos de Fiscalización de la Regional Sierra Centro Norte para luego proceder a cancelar los valores que corresponden a los trabajos de Fiscalización de la Regional Guayas.</p> | <p>Ortiz Maldonado, Jorge Anibal</p> | <p>10/05/2018 - 05:00 PM</p> |
| <p>MARZO 2018</p> <p>Por la necesidad que existió en su momento de separar los estudios, se emitieron dos certificaciones presupuestarias para el financiamiento del contrato de Consultoría para</p> | <p>Ortiz Maldonado, Jorge Anibal</p> | <p>02/04/2018 - 03:44 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| <p>la Fiscalización: del Contrato No.- 061-9999-0000-2316-2011 para la Fiscalización de los Estudios y Diseños Definitivos del CRS Regional Sierra Centro Norte y del Contrato No.- 061-9999-0000-2317-2011 para la Fiscalización de los Estudios y Diseños Definitivos del CRS Regional Guayas. Para proceder con la liquidación de los contratos es necesario que el consultor proceda primero a devolver los dineros entregados en calidad de anticipo de los trabajos de Fiscalización de la Reguional Sierra Centro Norte para luego proceder a cancelar los valores que corresponden a los trabajos de Fiscalización de la Regional Guayas.</p> | | |
| <p>MARZO 2018</p> <p>Por la necesidad que existió en su momento de separar los estudios, se emitieron dos certificaciones presupuestarias para el financiamiento del contrato de Consultoría para la Fiscalización: del Contrato No.- 061-9999-0000-2316-2011 para la Fiscalización de los Estudios y Diseños Definitivos del CRS Regional Sierra Centro Norte y del Contrato No.- 061-9999-0000-2317-2011 para la Fiscalización de los Estudios y Diseños Definitivos del CRS Regional Guayas. Para proceder con la liquidación de los contratos es necesario que el consultor proceda primero a devolver los dineros entregados en calidad de anticipo de los trabajos de Fiscalización de la Reguional Sierra Centro Norte para luego proceder a cancelar los valores que corresponden a los trabajos de Fiscalización de la Regional Guayas.</p> | <p>Ortiz Maldonado, Jorge Anibal</p> | <p>02/04/2018 - 03:42 PM</p> |
| <p>FEBRERO 2018</p> <p>Por la necesidad que existió en su momento de separar los estudios, se emitieron dos certificaciones presupuestarias para el financiamiento del contrato de Consultoría para la Fiscalización: del Contrato No.- 061-9999-0000-2316-2011 para la Fiscalización de los Estudios y Diseños Definitivos del CRS Regional Sierra Centro Norte y del Contrato No.- 061-9999-0000-2317-2011 para la Fiscalización de los Estudios y Diseños Definitivos del CRS Regional Guayas. Para proceder con la liquidación de los contratos es necesario que el consultor proceda primero a devolver los dineros entregados en calidad de anticipo de los trabajos de Fiscalización de la Reguional Sierra Centro Norte para luego proceder a cancelar los valores que corresponden a los trabajos de Fiscalización de la Regional Guayas.</p> | <p>Ortiz Maldonado, Jorge Anibal</p> | <p>02/04/2018 - 03:42 PM</p> |
| <p>ENERO 2018:</p> <p>Por la necesidad que existió en su momento de separar los estudios, se emitieron dos certificaciones presupuestarias para el financiamiento del contrato de Consultoría para la Fiscalización: del Contrato No.- 061-9999-0000-2316-2011 para la Fiscalización de los Estudios y Diseños Definitivos del CRS Regional Sierra Centro Norte y del Contrato No.- 061-9999-0000-2317-2011 para la Fiscalización de los Estudios y Diseños Definitivos del CRS Regional Guayas. Para proceder con la liquidación de los contratos es necesario que el consultor proceda primero a devolver los dineros entregados en calidad de anticipo de los trabajos de Fiscalización de la Reguional Sierra Centro Norte para luego proceder a cancelar los valores que corresponden a los trabajos de Fiscalización de la Regional Guayas.</p> | | |
| <p>NOVIEMBRE 2017:</p> <p>La Dirección Financiera emite el Informe Económico del Contrato CE/02-2010-035 / (HITO ASOCIADO 31) Mediante Memorando Nro. MJDHC-CGPL-2017-0396 la Cordinación General de Planificación informa la Reprogramación de Actividades dentro del POA 2017 e indica los recursos disponibles. Para el caso de este Contrato CE/02-2010-035 que tiene dos partidas presupuestarias: Regional Guayas USD. 8 392,51 y CRS Sierra Centro Norte USD. 1 667,67. Además hace conocer el recorte de los recursos económicos: Regional Guayas USD.41 962,54 y CRS Sierra Centro Norte USD. 8 333,33. Por esta razón no se podrá continuar con el trámite de pago, lo que no permitirá el cierre de este contrato / (HITO ASOCIADO 31)</p> | | |
| <p>OCTUBRE 2017:</p> <p>(20 Nov): La Dirección Financiera emite el Informe Económico del Contrato CE/02-2010-035 / (HITO ASOCIADO 31) (24 Nov): Mediante Memorando Nro. MJDHC-CGPL-2017-0396 la Cordinación General de Planificación informa la Reprogramación de Actividades dentro del POA 2017 e indica los recursos disponibles. Para el caso de este Contrato CE/02-2010-035 que tiene dos partidas presupuestarias: Regional Guayas USD. 8 392,51 y CRS Sierra Centro Norte USD. 1 667,67. Además hace conocer el recorte de los recursos económicos: Regional Guayas USD.41 962,54 y CRS Sierra Centro Norte USD. 8 333,33. Por esta razón no se podrá continuar con el trámite de pago, lo que no permitirá el cierre de este contrato / (HITO ASOCIADO 31)</p> | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| <p>Se ha definido que los saldos pendientes son para el pago del Fiscalizador de los Estudios Ing. Fabián Uzcátegui y corresponde al Contrato CE/02-2010-035 "Fiscalización de los Estudios Preliminares y Diseños Definitivos de los Centros de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte y Regional Guayas". (2 Oct): Mediante Memorando Nro. MJDHC-CGAF-DPCCEMPL-2017-0538-M el Director - DPCCEMPL solicita a la Coordinadora - CGAF los Recursos POA para continuar con el trámite de pago / (HITO ASOCIADO 31)</p> | | |
| <p>SEPTIEMBRE 2017: Esta obra, Contrato No. CDE-ICO-105-2012 "Construcción por Emergencia del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra - Centro Norte (CRS - Cotopaxi)", se ha reactivado hasta recibir la información por parte del Ministerio de Finanzas y SECOB de que no existen valores pendientes por pagar, toda vez que con financiamiento del MJDHC el SECOB realizó la contratación del Ejecutor y la Fiscalización, nombrando además el Administrador del Contrato / (HITO ASOCIADO 31) A la fecha no se recibe la información solicitada al MINFIN "Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables y de tesorería pendientes para el cierre de proyectos del MJDHC", entre los cuales se encuentra el "Centro de Rehabilitación Social CRS Sierra Centro Norte" / (HITO ASOCIADO 31)</p> <p>AGOSTO 2017: Esta obra, Contrato No. CDE-ICO-105-2012 "Construcción por Emergencia del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra - Centro Norte (CRS - Cotopaxi)", se ha reactivado hasta recibir la información por parte del Ministerio de Finanzas y SECOB de que no existen valores pendientes por pagar, toda vez que con financiamiento del MJDHC el SECOB realizó la contratación del Ejecutor y la Fiscalización, nombrando además el Administrador del Contrato / (HITO ASOCIADO 31) A la fecha no se recibe la información solicitada al MINFIN "Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables y de tesorería pendientes para el cierre de proyectos del MJDHC", entre los cuales se encuentra el "Centro de Rehabilitación Social CRS Sierra Centro Norte" / (HITO ASOCIADO 31)</p> | <p>Arias Daza, Jaime Oswaldo</p> | <p>06/11/2017 - 05:09 PM</p> |
| <p>JULIO 2017: Esta obra, Contrato No. CDE-ICO-105-2012 "Construcción por Emergencia del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra - Centro Norte (CRS - Cotopaxi)", se ha reactivado hasta recibir la información por parte del Ministerio de Finanzas y SECOB de que no existen valores pendientes por pagar, toda vez que con financiamiento del MJDHC el SECOB realizó la contratación del Ejecutor y la Fiscalización, nombrando además el Administrador del Contrato. A la fecha no se recibe la información solicitada al MINFIN "Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables y de tesorería pendientes para el cierre de proyectos del MJDHC", entre los cuales se encuentra el "Centro de Rehabilitación Social CRS Sierra Centro Norte" / (HITO ASOCIADO 31)</p> | | |
| <p>JUNIO 2017: Esta obra, Contrato No. CDE-ICO-105-2012 "Construcción por Emergencia del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra - Centro Norte (CRS - Cotopaxi)", se ha reactivado hasta recibir la información por parte del Ministerio de Finanzas y SECOB de que no existen valores pendientes por pagar, toda vez que con financiamiento del MJDHC el SECOB realizó la contratación del Ejecutor y la Fiscalización, nombrando además el Administrador del Contrato. A la fecha no se recibe la información solicitada al MINFIN "Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables y de tesorería pendientes para el cierre de proyectos del MJDHC", entre los cuales se encuentra el "Centro de Rehabilitación Social CRS Sierra Centro Norte" / (HITO ASOCIADO 31)</p> | | |
| <p>MAYO 2017: Esta obra, Contrato No. CDE-ICO-105-2012 "Construcción por Emergencia del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra - Centro Norte (CRS - Cotopaxi)", se ha reactivado hasta recibir la información por parte del Ministerio de Finanzas y SECOB de que no existen valores pendientes por pagar, toda vez que con financiamiento del MJDHC el SECOB realizó la contratación del Ejecutor y la Fiscalización, nombrando además el Administrador del Contrato. A la fecha no se recibe la información solicitada al MINFIN "Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables y de tesorería pendientes para el cierre de proyectos del MJDHC", entre los cuales se encuentra el "Centro de Rehabilitación Social CRS Sierra Centro Norte" / (HITO ASOCIADO 31)</p> | | |
| <p>ABRIL 2017: Esta obra, Contrato No. CDE-ICO-105-2012 "Construcción por Emergencia del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra - Centro Norte (CRS - Cotopaxi)", se ha reactivado</p> | <p>Arias Daza, Jaime Oswaldo</p> | <p>01/06/2017 - 04:10 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| <p>hasta recibir la información por parte del Ministerio de Finanzas y SECOB de que no existen valores pendientes por pagar, toda vez que con financiamiento del MJDHC el SECOB realizó la contratación del Ejecutor y la Fiscalización, nombrando además el Administrador del Contrato.</p> <p>MARZO 2017: Esta obra, Contrato No. CDE-ICO-105-2012 "Construcción por Emergencia del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra - Centro Norte (CRS - Cotopaxi)", se ha reactivado hasta recibir la información por parte del Ministerio de Finanzas y SECOB de que no existen valores pendientes por pagar, toda vez que con financiamiento del MJDHC el SECOB realizó la contratación del Ejecutor y la Fiscalización, nombrando además el Administrador del Contrato.</p> <p>NOVIEMBRE 2016: (16 nov): Mediante Oficio Nro. MJDHC-DVPPPL-2016-2016-0406-O de 18 noviembre de 2016, suscrito por la Sra. Viceministra de Atención a Personas Privadas de la Libertad y dirigido al Sr. Ministro de Finanzas, se solicita una "Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables y de tesorería pendientes para el cierre de proyectos del MJDHC", entre los cuales se encuentra el "Centro de Rehabilitación Social CRS Sierra Centro Norte".</p> | | |
| <p>DICIEMBRE 2015: El proyecto se encuentra en proceso de cierre.</p> <p>NOVIEMBRE 2015: El proyecto se encuentra en proceso de cierre.</p> <p>OCTUBRE 2015: El proyecto se encuentra en proceso de cierre.</p> <p>SEPTIEMBRE 2015: El proyecto se encuentra en proceso de cierre.</p> | <p>Arias Daza, Jaime Oswaldo</p> | <p>07/04/2016 - 10:56 AM</p> |
| <p>AGOSTO 2015: 1. (27 ago): SECOB entrega ejemplar de Acta Entrega - Recepción Definitiva del Contrato con el Consorcio Patria. 2. (27 ago): SECOB entrega ejemplar de Acta de Entrega - Recepción de Obra Pública. 3. MJDHC no recibe aún los planos de registro (finales), que son necesarios e indispensables que complementan el mantenimiento y buen funcionamiento del RSC.</p> | <p>Arias Daza, Jaime Oswaldo</p> | <p>03/09/2015 - 04:45 PM</p> |
| <p>JULIO 2015: 1. Mediante Oficio Nro. SECOB-STPCO-DNREP-2015-0165-O de 1 julio 2015, suscrito por la Directora Nacional de Recepción Entrega de Producto SECOB, informa al Delegado del MJDHC que la Entrega - Recepción Definitiva de los trabajos ejecutados se llevará a cabo el día miércoles 8 julio 2015. 2. La diligencia de Entrega - Recepción Definitiva, por parte del Contratista Consorcio Patria al SECOB, se cumplió el 8 de julio de 2015. El SECOB entregará al MJDHC un ejemplar original de la respectiva acta suscrita por las partes. 3. Se solicitó al delegado del SECOB la entrega al MJDHC de las Garantías Técnicas de los equipos instalados en la construcción del RSCN. 4. Mediante Oficio Nro. MJDHC-CGAF-DPCCEMCP-2015-029-O de 10 junio de 2015 suscrito por el Delegado Técnico del MJDHC y dirigido al Administrador del Contrato Arq. Oscar Renato Romano Vinuesa, solicitó cierta información técnica relacionada al contrato. A la fecha no se recibe atención. 5. El MJDHC a la fecha no recibe los planos de registro (finales), que son necesarios e indispensables que complementan el mantenimiento y buen funcionamiento del RSCN. 6. No se ha recibido atención al Oficio Nro. MJDHC-SAPCL-DPCCEMCP-2014-0085-O de 27 noviembre 2014, suscrito por el Delegado del MJDHC y dirigido al Director Nacional de Recepción - Entrega de Producto / SECOB, previo a la Recepción Provisional mediante el cual solicita se le entregue determinada información. 7. De acuerdo a información recabada en sitio, la inversión realizada al amparo del contrato suscrito con el Consorcio Patria es de USD. 70 434 136,82.</p> | <p>Arias Daza, Jaime Oswaldo</p> | <p>03/09/2015 - 04:36 PM</p> |
| <p>JUNIO 2015: 1. Mediante Oficio No. 014-1143-FISC-SPV-CRS de 2 junio 2015, suscrito por Fiscalizador Ing. Msc. Saúl Velasco y dirigido al Administrador del Contrato Arq. Renato Romano - SECOB, concluye que procede dar cumplimiento al proceso de Recepción Definitiva.</p> | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| <p>2. Mediante Oficio Nro. SECOB-STPCO-DNAC-2015-2972-M de 4 junio 2015, suscrito por el Administrador del Contrato Arq. Renato Romano - SECOB y dirigido al Coordinador Zonal 3 Arq. Pablo Santiago Cisneros Cadena - SECOB, indica que procede con la Recepción Definitiva y solicita además que se nombre la Comisión Técnica respectiva.</p> <p>3. Mediante Oficio Nro. MJDHC-CGAF-DPCCEMCP-2015-029-O de 10 junio 2015 suscrito por el Delegado Técnico del MJDHC y dirigido al Administrador del Contrato Arq. Oscar Renato Romano Vinuesa, solicita cierta información técnica relacionada al contrato.</p> <p>4. Consorcio Patria, Fiscalización y Administrador del Contrato están en proceso de elaboración de las planillas de liquidación del contrato Principal y de los contratos Complementarios.</p> <p>5. El MJDHC a la fecha no ha recibido los planos As Built.</p> <p>6. No se ha recibido contestación al Oficio Nro. MJDHC-SAPCL-DPCCEMCP-2014-0085-O de 27 noviembre 2014, suscrito por el Delegado del MJDHC y dirigido al Director Nacional de Recepción - Entrega de Producto / SECOB, previo a la Recepción Provisional mediante el cual solicita se le entregue determinada información.</p> | | |
| <p>MAYO 2015:</p> <p>1. Mediante Oficio Nro. SECOB-STPCO-2015-0149-O de 22 de mayo de 2015, suscrito por el Subdirector Técnico de Producción y Control de Obras - SECOB y dirigido a la Sra. Ministra MJDHC, hace la entrega de un ejemplar del Acta de Entrega - Recepción Provisional suscrita el 28 de noviembre de 2014 (Hito cumplido 29).</p> <p>2. Mediante documento CP-CRS-C-0096-15 de 26 mayo 2015 dirigido a fiscalización, el Consorcio Patria solicita la Recepción Definitiva de la obra.</p> <p>3. Mediante Oficio No. 014-1143-FISC-SPV-CRS de 2 junio 2015, dirigido al Administrador de Contrato, la fiscalización manifiesta que procede la Recepción Definitiva.</p> <p>4. Consorcio Patria, Fiscalización y Administrador del Contrato están en proceso de elaboración de las planillas de liquidación del contrato Principal y de los contratos Complementarios.</p> <p>5. El MJDHC a la fecha no ha recibido los planos As Built.</p> <p>6. No se ha recibido contestación al Oficio Nro. MJDHC-SAPCL-DPCCEMCP-2014-0085-O de 27 noviembre 2014, suscrito por el Delegado del MJDHC y dirigido al Director Nacional de Recepción - Entrega de Producto / SECOB, previo a la Recepción Provisional mediante el cual solicita se le entregue determinada información relacionada a los contratos.</p> <p>ABRIL 2015:</p> <p>1. No se ha recibido contestación al Oficio Nro. MJDHC-SAPCL-DPCCEMCP-2014-0085-O de 27 noviembre 2014, suscrito por el Delegado del MJDHC y dirigido al Director Nacional de Recepción - Entrega de Producto / SECOB, previo a la Recepción Provisional mediante el cual solicita se le entregue determinada información relacionada a los contratos.</p> <p>2. Se ha suscrito el Acta de Entrega - Recepción Provisional, con fecha 28 noviembre 2014, mediante la cual el Consorcio Patria Entrega al SECOB las obras ejecutadas al amparo del contrato. Sin embargo a la fecha el MJDHC no ha recibido el respectivo documento.</p> <p>3. De acuerdo a la LOSNCP, cumplidos los 180 días de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Provisional, esto es el 27 de mayo de 2015, deberá iniciarse el proceso de Entrega - Recepción Definitiva.</p> <p>4. El MJDHC a la fecha no ha recibido los planos As Built.</p> <p>5. Consorcio Patria, Fiscalización y Administrador del Contrato están en proceso de elaboración de las planillas de liquidación del contrato Principal y de los contratos Complementarios.</p> <p>6. La CORPORACION ALQUIMIA, contratada por el Consorcio Patria, está realizando la READECUACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (CONSORCIO PATRIA) EN EL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE LATACUNGA, toda vez que hasta la fecha la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales instalada en el RSCN no es aceptada por fiscalización.</p> <p>7. Consorcio Patria - Fiscalización - Administrador del Contrato conjuntamente con personal técnico del CRS Regional Sierra Centro Norte están participando en la determinación de observaciones de tipo constructivo, las mismas que deben ser solucionadas antes de proceder a la recepción definitiva prevista para el 28 mayo 2015.</p> | <p>Arias Daza, Jaime Oswaldo</p> | <p>12/06/2015 - 12:40 PM</p> |
| <p>MARZO 2015:</p> <p>No se ha recibido contestación al Oficio Nro. MJDHC-SAPCL-DPCCEMCP-2014-0085-O de 27 noviembre 2014, suscrito por el Delegado del MJDHC y dirigido al Director Nacional de Recepción - Entrega de Producto / SECOB, previo a la Recepción Provisional mediante el cual solicita se le entregue determinada información relacionada a los contratos.</p> <p>Se ha suscrito el Acta de Entrega - Recepción Provisional, con fecha 28 noviembre 2014, mediante la cual el Consorcio Patria Entrega al SECOB las obras ejecutadas al amparo del contrato. Sin embargo a la fecha el MJDHC no ha recibido el respectivo documento.</p> <p>De acuerdo a la LOSNCP, cumplidos los 180 días de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Provisional, esto es el 27 de mayo de 2015, deberá iniciarse el proceso de Entrega - Recepción Definitiva.</p> <p>Consorcio Patria y Fiscalización están en proceso de elaboración de los planos As Built.</p> | <p>Arias Daza, Jaime Oswaldo</p> | <p>04/05/2015 - 09:18 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|
| <p>Consorcio Patria, Fiscalización y Administrador del Contrato están en proceso de elaboración de las planillas de liquidación del contrato Principal y de los contratos Complementarios. La CORPORACION ALQUIMIA, contratada por el Consorcio Patria, está realizando la READECUACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (CONSORCIO PATRIA) EN EL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE LATACUNGA, toda vez que hasta la fecha la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales instalada en el RSCN no es aceptada por fiscalización.</p> <p>FEBRERO 2015:</p> <p>No se ha recibido contestación al Oficio Nro. MJDHC-SAPCL-DPCMCPL-2014-0085-O de 27 noviembre 2014, suscrito por el Delegado del MJDHC y dirigido al Director Nacional de Recepción - Entrega de Producto / SECOB, previo a la Recepción Provisional mediante el cual solicita se le entregue determinada información relacionada a los contratos.</p> <p>Se ha suscrito el Acta de Entrega - Recepción Provisional, con fecha 28 noviembre 2014, mediante la cual el Consorcio Patria Entrega al SECOB las obras ejecutadas al amparo del contrato. Sin embargo a la fecha el MJDHC no ha recibido el respectivo documento.</p> <p>De acuerdo a la LOSNCP, cumplidos los 180 días de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Provisional, esto es el 27 de mayo de 2015, deberá iniciarse el proceso de Entrega - Recepción Definitiva.</p> <p>Consorcio Patria y Fiscalización están en proceso de elaboración de los planos As Built.</p> <p>Consorcio Patria, Fiscalización y Administrador del Contrato están en proceso de elaboración de las planillas de liquidación del contrato Principal y de los contratos Complementarios. La CORPORACION ALQUIMIA, contratada por el Consorcio Patria, está realizando la READECUACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (CONSORCIO PATRIA) EN EL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE LATACUNGA, toda vez que hasta la fecha la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales instalada en el RSCN no es aceptada por fiscalización.</p> | | |
| <p>ENERO 2015:</p> <p>No se ha recibido contestación al Oficio Nro. MJDHC-SAPCL-DPCMCPL-2014-0085-O de 27 noviembre 2014, suscrito por el Delegado del MJDHC y dirigido al Director Nacional de Recepción - Entrega de Producto / SECOB, previo a la Recepción Provisional mediante el cual solicita se le entregue determinada información relacionada a los contratos.</p> <p>Se ha suscrito el Acta de Entrega - Recepción Provisional, con fecha 28 noviembre 2014, mediante la cual el Consorcio Patria Entrega al SECOB las obras ejecutadas al amparo del contrato. Sin embargo a la fecha el MJDHC no ha recibido el respectivo documento.</p> <p>De acuerdo a la LOSNCP, cumplidos los 180 días de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Provisional, esto es el 27 de mayo de 2015, deberá iniciarse el proceso de Entrega - Recepción Definitiva.</p> <p>Consorcio Patria y Fiscalización están en proceso de elaboración de los planos As Built.</p> <p>Consorcio Patria, Fiscalización y Administrador del Contrato están en proceso de elaboración de las planillas de liquidación del contrato Principal y de los contratos Complementarios.</p> <p>DICIEMBRE 2014:</p> <p>No se ha recibido contestación al Oficio Nro. MJDHC-SAPCL-DPCMCPL-2014-0085-O de 27 noviembre 2014, suscrito por el Delegado del MJDHC y dirigido al Director Nacional de Recepción - Entrega de Producto / SECOB, previo a la Recepción Provisional mediante el cual solicita se le entregue determinada información relacionada a los contratos.</p> <p>Se ha suscrito el Acta de Entrega - Recepción Provisional, con fecha 28 noviembre 2014, mediante la cual el Consorcio Patria Entrega al SECOB las obras ejecutadas al amparo del contrato. Sin embargo a la fecha el MJDHC no ha recibido el respectivo documento.</p> <p>Consorcio Patria y Fiscalización están en proceso de elaboración de los planos As Built.</p> <p>Consorcio Patria, Fiscalización y Administrador del Contrato están en proceso de elaboración de las planillas de liquidación del contrato Principal y de los contratos Complementarios.</p> <p>NOVIEMBRE 2014:</p> <ol style="list-style-type: none"> (10-Nov) El fiscalizador Ing. Saúl Velasco Logroño y el Administrador del Contrato - SECOB Arq. Renato Romano emiten el CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA. (11-Nov) Mediante Memorando Nro. SECOB-DNAC-ORRV-2014-0149, el Administrador del Contrato solicita la conformación del Comité de Recepción Provisional. (25-Nov) Mediante Memorando Nro. SECOB-DNREP-2014-0548-M, comunica la designación de la Comisión para la Entrega - Recepción Provisional y mediante Oficio Nro. SECOB-RDNREP-2014-0338-O comunica al delegado del MJDHC la designación como miembro de la Comisión de Entrega - Recepción Provisional. (25-Nov) Mediante Oficio Nro. MJDHC-SAPCL-DPCMCPL-2014-0085-O suscrito por el Delegado del MJDHC y dirigido al Director Nacional de Recepción - Entrega de Producto / SECOB, previo a la Recepción Provisional solicita se le entregue determinada información relacionada a los contratos. Consorcio Patria y Fiscalización están en proceso de elaboración de los planos As Built. Consorcio Patria, Fiscalización y Administrador del Contrato están en proceso de elaboración de las planillas de liquidación del contrato Principal y de los contratos Complementarios. | <p>Arias Daza, Jaime Oswaldo</p> | <p>02/03/2015 - 04:49 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|
| <p>7. (28 Nov) La Comisión designada para el efecto, cumplió con la diligencia de Recepción Provisional, previo a la suscripción de la respectiva Acta.</p> | | |
| <p>OCTUBRE 2014:</p> <p>1. (30-Sep) Con Oficio Nro. SECOB-DNAC-ORRV-2014-0213 el Administrador de Contrato Arq. Renato Romano V. comunica al Fiscalizador del CRS Cotopaxi Ing. Saúl Velasco Logroño y Superintendente de Obra Ing. César Arellano que fueron autorizadas por el Director General del SECOB Arq. Marcelo León la aprobación de las AMPLIACIONES DE PLAZO No. 5 para el Contrato Principal, No. 4 para el Contrato Complementario No. 1 y No. 2 para el Contrato Complementario No. 2. Por lo tanto, la fecha de los mencionados contratos es hasta el 31 de octubre de 2014.</p> <p>2. (29-oct) Con documento CP-CRS-C-964-14, el Procurador Común del Consorcio Patria indica "A la presente fecha la totalidad de los trabajos ordenados en los distintos actos administrativos se encuentran concluidos, y en plena capacidad de funcionamiento".</p> <p>SEPTIEMBRE 2014:</p> <p>1.(18-sep): Mediante INFORME DE REUNIÓN del taller de infraestructura en el que participaron SECOB, MJDHC, Fiscalización y Consorcio Patria se resolvieron todos los temas pendientes dentro de la construcción del CRS-SCN dentro de las cuales constan:</p> <p>Reforzamiento de Seguridad solicitados por la Sra. Ministra con fecha 5 de junio 2014. Alimentación de energía eléctrica al CRS. Instalaciones eléctricas e hidrosanitarias en talleres y cocina respectivamente. Sistema de agua temperada en pabellón de PPL mijeres con niños.</p> <p>2.(26-sep): Mediante ACTA DE REUNIÓN en las instalaciones del MJDHC Quito en la que participaron el Sr. Asesor Presidencial, Fiscalización, SECOB, Consorcio Patria y MJDHC, resolvieron los temas expuestos en el taller del 18 de septiembre, aprobados por las máximas autoridades, tanto en plazos como en montos.</p> <p>3. El CRS-SCN se encuentra energizado sin cargas en vacío. Se proyecta dotar del servicio integral la segunda semana de octubre.</p> <p>4.Los trabajos de reforzamiento en Seguridad se encuentra con un avance del 98%.</p> <p>5.La fecha de entrega máxima es el 31 de Octubre, caso contrario deberán correr multas respectivas.</p> <p>6.Al mes de Septiembre se tiene una inversión de \$68.710.082,60 (Contrato complementario 1 + Contratao complementario 2 + Ordenes de cambio + Ordenes de trabajo + Excedentes)</p> <p>AGOSTO 2014:</p> <p>1.- (5-jun): Mediante documento la Sra. Ministra solicita la ejecución de varios trabajos de reforzamiento de seguridad y con documento de 17 julio 2014 el Director General del SECOB comunica el presupuesto de USD. 934 989,33. En base a estos documentos el Administrador del Contrato el 31 julio 2014 autoriza, a través de la Fiscalización, la ejecución de estos trabajos.</p> <p>2.- Está en trámite de aprobación la prórroga de plazo No. 4 del C. Principal y No. 3 del C. Complementario No. 1, por 55 días, en cuyo caso la fecha contractual de término se modificaría al 25 septiembre 2014.</p> <p>3.- Actividades en ejecución: Armellas en las puertas de las celdas. Láminas de acero en las puertas de las esclusas. Compuertas de seguridad, en las puertas de las esclusas, para el suministro exterior de la alimentación a las PPL's. Seguridades adicionales en el contorno de las losas de cubierta de los pabellones de vivienda. Instalación de concertinas y mallas en los cerramientos.</p> <p>4.- Se ha cumplido la PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL INGRESO AL CENTRO DE REHABILITACION, los mismos que se encuentran en proceso de calibración.</p> <p>5.- Al mes de agosto se tiene una inversión ejecutada de USD. 66 628 626,30 (Contrato Principal + Contrato Complementario No. 1 + Diferencia de Cantidades de Obra).</p> | <p>Arias Daza, Jaime Oswaldo</p> | <p>05/12/2014 - 03:53 PM</p> |
| <p>JULIO 2014:</p> | <p>Arias Daza, Jaime Oswaldo</p> | <p>03/09/2014 - 09:48 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| <p>1.- (MAY 30) Contrato Complementario: con Oficio Nro. SECOB-DG-2014-0745A de 30 de mayo de 2014, el Director General del SECOB Arq. Marcelo León Nogués comunica al Procurador Común del Consorcio Patria Sr. Edward Becerra C. y al Fiscalizador Ing. Saúl Velasco Logroño la aprobación de la Ampliación de Plazo No. 2 de 60 días para la terminación de la obra, modificando el plazo contractual hasta el 1 de agosto de 2014.</p> <p>2.- (MAY 30) Contrato Principal: con Oficio Nro. SECOB-DG-2014-0743A de 30 de mayo de 2014, el Director General del SECOB Arq. Marcelo León Nogués comunica al Procurador Común del Consorcio Patria Sr. Edward Becerra C. y al Fiscalizador Ing. Saúl Velasco Logroño la aprobación de la Ampliación de Plazo No. 3 de 60 días para la terminación de la obra, modificando el plazo contractual hasta el 1 de agosto de 2014.</p> <p>3.- (Jul 29) De acuerdo a la inspección visual y a la información recabada en sitio, como avance físico se tiene unos estimados de: Pabellón de Máxima Seguridad 98 %, Pabellón de Mínima Seguridad 100 %, Pabellón de Mediana Seguridad 100 %, Mujeres 100 % y Exteriores 100 %. El avance físico de la obra se estima en 97 % y un avance económico de 89,32 %.</p> <p>4.- La planta de tratamiento de AAPP está funcionando a plenitud, sin embargo se hacen calibraciones para obtener agua apta para el consumo humano y se iniciará la instalación de equipos para un pretratamiento de la misma, esto es clarificación, ablandamiento y filtración. Este pre tratamiento está a cargo de la fiscalización, y es en el tramo de los pozos hasta la planta actualmente instalada.</p> <p>5.- Continúan los trabajos en el patio de derivación, inicio de la línea de transmisión de 69 Kv. hasta la Subestación de 69 KvA en el CRS-RSCN.</p> <p>6.- (Jul 17) Mediante Oficio Nro. SECOB-DG-2014-1130-O el Director General del SECOB y dirigido a la Sra. Ministra indica que los trabajos dispuestos por la máxima autoridad del MJFHC con el objeto de reforzar las seguridades para la permanencia de las PPL` s tienen un presupuesto de USD. 934 989,33 y un plazo de ejecución de 55 días a partir de la aprobación del Administrador de Contrato, lo que implica que la fecha contractual de término se mueve en este plazo solicitado.</p> <p>7.- Los trabajos solicitados por el MSP, para el funcionamiento de las áreas odontológicas, se han suspendido hasta que el MSP determine cuales son los equipos que serán instalados.</p> <p>8.- (JUL 29) Se ha suscrito el Contrato Complementario No. 2 por un monto de USD. 2 312 362,17 + IVA.</p> <p>9.- A la fecha, se ha tramitado una inversión acumulada de USD. 63 842 187,58</p> <p>JUNIO 2014:</p> <p>1. (Jun 26) De acuerdo a la inspección visual y a la información recabada en sitio, como avance físico se tiene unos estimados de: Pabellón de Máxima Seguridad 95 %, Pabellón de Mínima Seguridad 100 %, Pabellón de Mediana Seguridad 100 %, Mujeres 98 % y Exteriores 95 %. El avance físico de la obra se estima en 96 % y un avance económico de 81,40 %.</p> <p>2.- A la fecha no se tiene una respuesta oficial del SECOB respecto a la solicitud del Contratista, con informes favorables de Fiscalización y Administrador de Contrato, de la solicitud de prórroga de plazo de 60 días.</p> <p>3.- Hasta tanto se mantiene como fecha contractual de término el 2 de junio de 2014.</p> <p>4.- Como actividades generales se tiene: pintura interior y exterior de edificios, colocación de gypsun en determinadas áreas, colocación de parantes y mallas para los diferentes niveles de cerramiento.</p> <p>5.- La planta de tratamiento de AAPP está funcionando a plenitud, sin embargo se está haciendo calibraciones para obtener agua apta para el consumo humano.</p> <p>6.- Se ha dispuesto la ejecución de determinados trabajos en las áreas médicas que están utilizando el MSP, con el objeto de instalar el equipamiento apropiado.</p> <p>7.- Se están ejecutando trabajos dispuestos por la máxima autoridad del MJFHC con el objeto de reforzar las seguridades para la permanencia de las PPL` s.</p> | | |
| <p>MAYO 2014:</p> <p>De acuerdo a la inspección visual y a la información recabada en sitio, como avance físico se tiene unos estimados de: Pabellón de Máxima Seguridad 82 %, Pabellón de Mínima Seguridad 98 %, Pabellón de Mediana Seguridad 98 %, Mujeres 93 % y Exteriores 88 %. El avance físico de la obra, al 26 de mayo de 2014, se estima en 92 % y un avance económico de 81,40 %..</p> <p>Sigue en trámite de aprobación el Contrato Complementario No. 2, con un monto de USD. 2 949 947,81 y una recomendación de 60 días de plazo para la ejecución de estos trabajos.</p> <p>Existen labores como: armado y montaje de cerramientos, pintura en mallas para cerramiento, pintura interior y exterior en las diferentes edificaciones, hormigonado y colocación de cerramiento de malla para protección de planta de tratamiento de AASS y subestación de 69 Kv., colocación de vidrios, colocación de puertas y cerraduras en celdas.</p> <p>Se han iniciado los trabajos en el patio de maniobras que comprende obras civiles y eléctricas, patio que es el inicio de la derivación de la línea de transmisión de 69 Kv. ya tendida en una longitud de 2.5 km.</p> | <p>Arias Daza, Jaime Oswaldo</p> | <p>04/06/2014 - 01:37 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|
| <p>Se verificó que el transformador de potencia de 3.5 MvA, importado por el Contratista desde Colombia, está en obra desde el viernes 9 de mayo de 2014 y está en proceso de montaje. Están también en obra los elementos necesarios para completar la instalación total de la línea de transmisión y la subestación de 69 Kv.</p> <p>Luego de los resultados de varios análisis físico - químico - bacteriológico del agua potable ya tratada, están en proceso de calibración de la planta de tratamiento de agua instalada para todo el CRS y dejar en estado óptimo para el consumo humano.</p> <p>Con fecha 15 de mayo de 2014, el Administrador del Contrato hace conocer el Oficio Nro. SECOB-DG-2014-0525B de 31 de marzo de 2014, suscrito por el Director General del SECOB Arq. Marcelo León Nogués y dirigido al Procurador Común del Consorcio Patria Sr. Edward Becerra C. y al Fiscalizador Ing. Saúl Velasco Logroño, poniendo en conocimiento la APROBACION de la Prórroga de Plazo No. 2 del Contrato Principal por 63 días, con lo cual la fecha contractual de término se traslada al 2 de junio de 2014.</p> <p>Con fecha 15 de mayo de 2014, el Administrador del Contrato hace conocer el Oficio Nro. SECOB-DG-2014-0525A de 31 de marzo de 2014, suscrito por el Director General del SECOB Arq. Marcelo León Nogués y dirigido al Procurador Común del Consorcio Patria Sr. Edward Becerra C. y al Fiscalizador Ing. Saúl Velasco Logroño, poniendo en conocimiento la APROBACION de la Prórroga de Plazo No. 1 del Contrato Complementario No. 1 por 63 días, con lo cual la fecha contractual de término se traslada al 2 de junio de 2014.</p> <p>El Administrador del Contrato ha aprobado e iniciado el trámite de pago de la planilla de avance de obra No. 17 (1 al 30 de abril de 2014), por un monto de USD. 4 898 095,90, acumulando a la fecha USD. 49 746 887,50 en el contrato principal; y, la planilla de avance de obra No. 4 (1 al 30 de abril de 2014), por un monto de USD. 906 734,67, acumulando a la fecha USD. 8 434 124,79 en el contrato complementario. Teniendo en resumen a la fecha una inversión acumulada de USD. 58 181 012,29, que comprende Contrato Principal + Diferencia de Cantidades de Obra (adicionales) + Contrato Complementario No. 1.</p> | | |
| <p>Como avance físico se estima un avance del 90,00 %.</p> <p>Se resume el avance físico estimado, al 5 de mayo de 2014, de acuerdo al siguiente detalle: Pabellón de Máxima Seguridad Varones 64 %, Pabellón de Mínima Seguridad Varones 97 %, Pabellón de Mediana Seguridad Varones 98 %, Pabellón de Mujeres 79 % y Exteriores 84 %.</p> <p>De acuerdo a información recabada en sitio y aprobada por fiscalización y Administrador del Contrato, como inversión en el Contrato con el Consorcio Patria se tiene un acumulado de USD. 52 376 181,72 que representa un avance económico del 73,28 del monto aprobado a la fecha, el mismo que incluye contrato principal, trabajos adicionales y contrato complementario No. 1. Está en trámite de aprobación el Contrato Complementario No. 2.</p> <p>Se ha planteado y está en trámite la Prórroga de Plazo de 63 días, desde el 30 de marzo al 2 de junio de 2014. Prórroga que aún no ha sido aprobada oficialmente.</p> <p>Por lo tanto, contractualmente se mantiene como fecha de término el 30 de marzo de 2014.</p> <p>A la fecha están ocupando las instalaciones de Mediana y Mínima Seguridad con PPL's que han sido trasladados de Quito y Latacunga. Además instalaciones administrativas con personal del MJDHC y del MSP.</p> <p>Como principales actividades generales, se están desarrollando: pintura de interiores y exteriores, colocación de parantes y mallas en los diferentes niveles de cerramiento, colocación de puertas en celdas, instalación de cerraduras en celdas y en recintos administrativos, instalación de piezas sanitarias.</p> <p>Están en pleno funcionamiento las plantas de tratamiento de AAPP y de AASS.</p> | <p>Arias Daza, Jaime Oswaldo</p> | <p>09/05/2014 - 02:09 PM</p> |
| <p>Marzo 2014:</p> <p>El avance físico se estima en 86,00 %.</p> <p>Se han aprobado y tramitado en obra, por parte del Administrador de Contrato, las Planillas No. 13 (1 al 31 de diciembre de 2013) por un monto de USD. 2 844 620,47 y la No. 14 (1 al 31 de enero de 2014) por un monto de USD. 2 652 152,27; acumulando USD. 40 436 289,56 como inversión en el Contrato Principal.</p> <p>También se ha aprobado y tramitado la Planilla No. 1 del Contrato Complementario No. 1, por un monto de USD. 3 567 072,40.</p> <p>Es decir a la fecha se tiene una inversión acumulada de USD. 44 003 361,96, esto es en Contrato Principal + Diferencia en Cantidades de Obra + Contrato Complementario No. 1.</p> <p>El plazo contractual vigente termina el 30 de marzo de 2014, sin embargo luego del pedido del Contratista, Informes favorables de Fiscalización y Administrador de Contrato, está en trámite de aprobación una prórroga de plazo de 60 días.</p> <p>Con la petición del Contratista, el Informe Técnico de Fiscalización e Informe del Administrador del Contrato, está en trámite de aprobación del Contrato Complementario No. 2, por un monto de USD. 2 949 947,81 y un plazo de ejecución de 23 días.</p> <p>Se constató la ejecución de los siguientes principales trabajos:</p> <p>Tendido de cables; terminación de la construcción de la cisterna de 2.500 m3 para agua potable y montaje de la respectiva planta de tratamiento; término de montaje de instalaciones en el cáncamo y pruebas de funcionamiento para la planta de tratamiento de aguas servidas, con</p> | <p>Arias Daza, Jaime Oswaldo</p> | <p>04/04/2014 - 04:51 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <p>la ayuda de generador de emergencia, planta que está en operación desde el 21 de marzo; pintura interior y exterior de las edificaciones administrativas; pintura epóxica al interior de los baños de las celdas; colocación de pasamanos en los corredores y gradas de acceso a las celdas; colocación de puertas de las celdas; hormigonado de bordillos y aceras e instalación de parantes en los diferentes niveles de cerramiento; colocación de concertinas a nivel de piso y sobre los cerramientos; construcción del área de ingreso principal; asfaltado de vías y espacios interiores; instalación de postes para cerramiento exterior y para pabellones de mediana y mínima seguridad de varones; instalación de parantes para cerramiento sobre los muros de seguridad de los pabellones de mínima y mediana; colocación de ventanas y vidrios en los edificios administrativos; construcción de las subestaciones; colocación de cerámica en diferentes áreas; terminación de instalación de postes para el tendido de la línea de 69 Kv.; construcción del acceso principal; construcción del área para recolección de basura; construcción, colocación de ventanas y vidrios en garitas, instalación de cerraduras electromagnéticas, instalación de puertas con cerraduras en celdas, instalación de mallas en cerramientos, instalación de concertinas en nivel 6 y en muros de patios de los pabellones.</p> <p>- El manejo administrativo de los contratos de obra y de fiscalización está a cargo del SECOB.</p> | | |
| <p>Enero 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El miércoles 22 de enero se ha suscrito el Contrato Complementario No. 1, entre el Consorcio Patria y el SECOB, por un monto de USD. 13 353 271,00 (28,67 % del monto contractual) y un plazo que termina el 30 de marzo de 2014. - Está trámite, con aprobación de Fiscalización y SECOB, el Contrato Complementario No. 2 por USD. 2 949 947,81 (6,11 % del monto contractual). - Está en revisión de fiscalización la Planilla # 13 de Avance de Obra cerrada al 31 de diciembre de 2013, por un valor provisional de USD. 2 846 380,20, con lo que se alcanzaría una inversión acumulada de USD. 37 785 897.20. - Con los nuevos parámetros, a la fecha se estima un avance físico del 78.00 % y económico de 64.90 % y han transcurrido 417 días de ejecución (87.79 %) de los 475 días de plazo modificado - aprobado. - Paralelamente están realizándose todas las gestiones para la obtención de los diferentes permisos previos al funcionamiento del CRS-RCSN, recalcando que la entrega de los pabellones de mínima y mediana varones se mantiene el 10 de marzo de 2014 y la entrega total deberá ser el 30 de marzo de 2014. - Como actividades generales se encuentran en la ejecución de: excavación para pozos de revisión, instalación de cajas de revisión prefabricadas, tendido exterior de tuberías eléctricas, AALL y AASS, enlucido exterior e interior de paredes, hormigonado de patios y muros para confinamiento en pabellones, construcción de áreas para duchas en pabellones, instalaciones eléctricas, sanitarias y agua potable en exteriores, se continúa en diferentes edificaciones la pintura exterior, se ha iniciado la excavación para construcción y tendido de los diferentes niveles de cerramiento con malla, ejecución de cadenas y aceras dentro del diseño de los cerramientos de seguridad, construcción las subestaciones eléctricas, sembrado de áreas verdes, hormigonado de bordillos y aceras interiores, continúa la edificación del acceso principal, rasanteo y conformación de las áreas para cerramientos, aceras y plataformas, continuación de la construcción de la cisterna de 2 500 m3. de capacidad, se ha reiniciado la ejecución de las garitas, se ha iniciado el montaje de los pasamanos en los corredores de los pabellones de celdas, se ha iniciado el montaje de las puertas en las celdas, pintura de zócalos en áreas interiores de baños de las celdas, iniciado de instalación de piezas de baño anti vandálicas, colocación de postes para el cerramiento de seguridad perimetral, dotación de postes metálicos para iluminación interior, rasanteo y conformación de la vía de acceso desde el control de ingreso hasta le cisterna, avanza el montaje de ventanas y vidrios en las edificaciones administrativas, instalación de los postes (parantes) para colocación de malla en cerramiento perimetral. - Como obra complementaria está en ejecución la "Rehabilitación y asfaltado de la vía La Calera - Saquisilí perteneciente al Proyecto CRS Regional Sierra Centro Norte", cuyo Contratista es el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, con un monto de USD. 8 497 961,48; y, Fiscalizador es la Compañía Alfa & Mena. <p>A la fecha han transcurrido 50 días (33.33 %) del plazo contractual de 150 días que termina el 9 de mayo de 2014.</p> <p>Tiene un avance físico de 55.00 % aproximadamente y no se ha realizado a la fecha pago alguno de planillas de avance de obra.</p> <p>- El manejo administrativo de los contratos de obra y de fiscalización está a cargo del SECOB.</p> | <p>Arias Daza, Jaime Oswaldo</p> | <p>07/02/2014 - 05:06 PM</p> |
| <p>DICIEMBRE 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En la visita del Sr. Ministro Dr. José Serrano S., el Consorcio Patria adquirió el compromiso de entregar, hasta el 10 de febrero de 2014, los pabellones de mínima y máxima seguridad de varones y las obras anexas para su funcionamiento. - Fiscalización está en revisión del diseño de las escaleras metálicas de acceso a las garitas. | <p>Arias Daza, Jaime Oswaldo</p> | <p>03/01/2014 - 04:07 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| <p>- A la fecha el Administrador del Contrato ha aprobado para continuar con el trámite de pago la Planilla # 12 de Avance de Obra cerrada al 30 de noviembre de 2013, acumulando una inversión total de USD. 34 939 516,82.</p> <p>- Mediante Oficio Nro. SECOB-MJLN-2013-0150 de 2013-11-25 suscrito por su Director General Arq. Marcelo León Nogues y dirigido al Superintendente de Obra del Consorcio Patria "pone en conocimiento la aprobación de la ampliación de plazo de 110 días para la terminación de la obra modificando el plazo contractual", debido al incremento de cantidades, por USD. 11 644 919,90, así como los cambios y modificaciones al proyecto original.</p> <p>- La fecha contractual de término se traslada al 30 de marzo de 2014 y el monto contractual se modifica a USD. 58 225 896.39. Nuevos parámetros que serán utilizados para dar información de avances físico y económico.</p> <p>- Con estos nuevos parámetros, a la fecha se estima un avance físico del 69.00 % y económico de 64.30 %.</p> <p>- A la fecha han transcurrido 389 días de ejecución (81.89 %) de un total de 475 días.</p> <p>- Está en proceso de revisión, por parte del SECOB - Quito la documentación justificativa presentada por el Contratista, con informes favorables de Fiscalización y Administrador del Contrato, para la suscripción de un Contrato Complementario por un monto aproximado de USD. 13 353 271,00, por lo que el monto del contrato se modificaría a USD. 71 579 167,39.</p> <p>- El manejo administrativo de los contratos de obra y de fiscalización está a cargo del SECOB.</p> | | |
| <p>NOVIEMBRE 2013:</p> <p>1.- Con excavación, inicio de la construcción de los cerramientos.</p> <p>2.- Está en proceso de construcción de cuatro subestaciones eléctricas.</p> <p>3.- Con fecha 27 de noviembre SECOB entregó el Informe de Seguimiento y Control de la Obra No. 57 cerrado al 26 de noviembre (Esta actividad está relacionada con el Hito No. 22.)</p> <p>4.- Se adjunta Informe detallado de Visita de Campo realizada por el Supervisor.</p> <p>5.- Mediante Oficio Nro. SECOB-MJLN-2013-0450 de 25 de noviembre, suscrito por el Director General del SECOB Arq. Marcelo León, dirigido al Superintendente de Obra del Consorcio Patria Ing. Rafael Ordinola V. le comunica que en base a los Informes de Fiscalización y Administración del Contrato se aprueba una Ampliación de Plazo por 110 días, por lo que la fecha contractual de término se traslada al 31 de marzo de 2014.</p> | <p>Arias Daza, Jaime Oswaldo</p> | <p>05/12/2013 - 04:17 PM</p> |
| <p>OCTUBRE 2013:</p> <p>1.- En la visita del 6 de noviembre además del avance de la obra se constató la ejecución de derrocamiento de 1 282 camastros atendiendo a la disposición del Sr. Ministro MJDH.</p> <p>2.- Inicio de la construcción de las garitas perimetrales.</p> <p>3.- Está en proceso de pintura exterior de las edificaciones.</p> <p>4.- Con fecha 6 de noviembre SECOB entregó el Informe de Seguimiento y Control de la Obra No. 53 cerrado al 29 de octubre (Esta actividad está relacionada con el Hito No. 22.)</p> <p>5.- Se adjunta Informe detallado de Visita de Campo, incluyendo fotografías.</p> | <p>Arias Daza, Jaime Oswaldo</p> | <p>19/11/2013 - 03:55 PM</p> |
| <p>SEPTIEMBRE - 2013.- No se demuestra ejecución presupuestaria debido a que el proyecto se encuentra ejecutándose por parte del SECOB (ex- ICO). Se halla suscrito por parte del SECOB, el contrato de ejecución de obra CDE-ICO-105-2012; con el Consorcio PATRIA por un monto de USD. 46'580.976,49, el 11 de diciembre de 2012; con un plazo de ejecución de 365 días calendario y el contrato de fiscalización con el Ing. Saúl Velasco; Por medio del Memorando No. MJDHC-SAPCL-DPCMCPL-2013-1433-M del 4 de octubre de 2013 se procede a comunicarme sobre el cambio que se produce a nivel de Delegado Técnico de la obra, y se nombra al ingeniero Jaime Arias D. como nuevo delegado técnico. Luego la actuación del anterior delegado técnico corresponde hasta la presentación del informe del mes de agosto de 2013. (hito relacionado 21).</p> | <p>Arias Daza, Jaime Oswaldo</p> | <p>19/11/2013 - 03:38 PM</p> |
| <p>AGOSTO - 2013.- No se demuestra ejecución presupuestaria debido a que el proyecto se encuentra ejecutándose por parte del SECOB (ex- ICO). Se halla suscrito por parte del SECOB, el contrato de ejecución de obra CDE-ICO-105-2012; con el Consorcio PATRIA por un monto de USD. 46'580.976,49, el 11 de diciembre de 2012; con un plazo de ejecución de 365 días calendario y el contrato de fiscalización con el Ing. Saúl Velasco; la obra se halla con un avance estimado del 52 % y el avance económico es del 29 % hasta la planilla No. 7; (última información entregada por la entidad contratante). El área administrativa se halla a nivel terminados de la infraestructura física (en los edificios de Rancho; Almacén; Administrativo; y terceros pisos en las habitaciones de los guías), se esta procediendo a la construcción de mamposterías e instalaciones eléctricas y sanitarias; El área de Femenino, se está procediendo a la construcción de mamposterías e instalaciones eléctricas y sanitarias en los pabellones de visita íntima, guardería; sanidad, jurídico, y filtro de ingreso. En las mismas condiciones se hallan las áreas de máxima seguridad. En los pabellones de mediana seguridad y de mínima seguridad; se esta concluyendo con la construcción de los pabellones de celdas en los tres pisos, se han colocado las cubierta de estructura metálica en seis alas de pabellón de mediana, y se esta procediendo a colocar la cubierta metálica en los dos pabellones de mínima seguridad. La entidad contratante ICO no facilitó la información del avance económico de la obra, y reporta que no existe retardo en la ejecución de la obra. (Hito 20 cumplido).</p> | <p>Correa Vega, Mario Fabián</p> | <p>10/10/2013 - 11:06 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|
| <p>JULIO- 2013.- Se halla suscrito por parte del ICO, el contrato de ejecución de obra CDE-ICO-105-2012; con el Consorcio PATRIA por un monto de USD. 46'580.976,49, el 11 de diciembre de 2012; con un plazo de ejecución de 365 días calendario y el contrato de fiscalización con el Ing. Saúl Velasco; la obra se halla con un avance estimado del 45 % y el avance económico es del 29 % hasta la planilla No. 7. El área administrativa se halla a nivel de losas de segundo piso en los edificios de Rancho; Almacén; Administrativo; y terceros pisos en las habitaciones de los guías, se esta procediendo a la construcción de mamposterías e instalaciones eléctricas y sanitarias; El área de Femenino de halla construído hasta nivel de columnas y losas segunda planta, se está procediendo a la construcción de mamposterías e instalaciones eléctricas y sanitarias en los pabellones de visita íntima, guardería; sanidad, juridico, y filtro de ingreso. En las mismas condiciones se hallan las áreas de máxima seguridad; mediana seguridad y de mínima seguridad. En todos los sectores de pabellones se hallan fundidas las cimentaciones de los pabellones de celdas, se hallan construidos las celdas de mediana y mínima seguridad en los tres pisos, y de los tres pabellones; se han colocado las cubierta de estructura metálica en cuatro alas de pabellón de mediana. La entidad contratante ICO reporta que se halla en trámite de cancelación la planilla No. 7 de avance de obra, no se reporta que exista retardo en la ejecución de la obra. (Hito 19 cumplido).</p> | <p>Correa Vega, Mario Fabián</p> | <p>10/10/2013 - 11:06 AM</p> |
| <p>JUNIO- 2013.- Se halla suscrito por parte del ICO, el contrato de ejecución de obra CDE-ICO-105-2012; con el Consorcio PATRIA por un monto de USD. 46'580.976,49, el 11 de diciembre de 2012; con un plazo de ejecución de 365 días calendario y el contrato de fiscalización con el Ing. Saúl Velasco; la obra se halla con un avance estimado del 35 %. El área administrativa se halla a nivel de columnas, losas de segundo nivel en los edificios de Rancho; Almacén; Administrativo; y las habitaciones de los guías, se esta procediendo a la construcción de mamposterías e instalaciones eléctricas y sanitarias; El área de Femenino de halla construído hasta nivel de columnas y losas segunda planta, se esta procediendo a la construcción de mamposterías e instalaciones eléctricas y sanitarias en los pabellones de visita íntima, guardería; sanidad, juridico, y filtro de ingreso. En las mismas condiciones se hallan las áreas de máxima seguridad; mediana seguridad y de mínima seguridad. En todos los sectores de pabellones se hallan fundidas las cimentaciones de los pabellones de celdas, se hallan construidos las celdas de mediana y mínima seguridad en los tres pisos, se esta procediendo a los encofrados y la fundición de las mismas en el tramo de femenino. La entidad contratante ICO reporta que se halla en trámite de cancelación la planilla No. 6 de avance de obra, no se reporta que exista retardo en la ejecución de la obra. (Hito 18 cumplido).</p> | <p>Correa Vega, Mario Fabián</p> | <p>05/08/2013 - 01:02 PM</p> |
| <p>MAYO 2013.- Se halla suscrito por parte del ICO, el contrato de ejecución de obra CDE-ICO-105-2012; con el Consorcio PATRIA por un monto de USD. 46'580.976,49, el 11 de diciembre de 2012; con un plazo de ejecución de 365 días calendario y el contrato de fiscalización con el Ing. Saúl Velasco; la obra se halla con un avance estimado del 25 %. El área administrativa se halla a nivel de columnas y encofrado de losas de segundo nivel en los edificios de Rancho; Almacén; Administrativo; y las habitaciones de los guías; El área de Femenino de halla construído hasta nivel de columnas y losas de entrepiso; los pabellones de visita íntima, guardería; sanidad, juridico, y filtro de ingreso. En las mismas condiciones se hallan las áreas de máxima seguridad; mediana seguridad y de mínima seguridad. En todos los sectores de pabellones se hallan fundidas las cimentaciones de los pabellones de celdas, se hallan construidos las celdas de mediana seguridad en los tres pisos, se esta procediendo a los encofrados y la fundición de las mismas en el tramo de mínima seguridad; el contratista de la obra confeccionó un nuevo juego de encofrados para adelantar el trabajo. La entidad contratante reporta que se ha la planilla No. 5 de avance de obra, que exista retardo en la ejecución de la misma. (Hito 17 cumplido).</p> | <p>Correa Vega, Mario Fabián</p> | <p>04/07/2013 - 12:31 PM</p> |
| <p>ABRIL 2013.- Se halla suscrito por parte del ICO, el contrato de ejecución de obra CDE-ICO-105-2012; con el Consorcio PATRIA por un monto de USD. 46'580.976,49, el 11 de diciembre de 2012; con un plazo de ejecución de 365 días calendario y el contrato de fiscalización con el Ing. Saúl Velasco; la obra se halla con un avance estimado del 20 %. El área administrativa se halla a nivel de columnas y encofrado de losas de primer nivel en los edificios de Rancho; Almacén; Administrativo; Filtro de Ingreso No. 1 y las habitaciones de los guías; El área de Femenino de halla construído hasta nivel de columnas y losas de entrepiso; los pabellones de visita íntima, guardería; sanidad, juridico, y filtro de ingreso. En las mismas condiciones se hallan las áreas de máxima seguridad; mediana seguridad y de mínima seguridad. En todos los sectores de pabellones se hallan fundidas las cimentaciones de los pabellones de celdas, una vez que se cuenta con los encofrados metálicos para las fundicones de las celdas, se esta procediendo a la fundición de las mismas en el tramo de mínima seguridad; el contratista de la obra mandó a confeccionar un nuevo juego de encofrados para adelantar el trabajo. La entidad contratante no reporta hasta esta fecha que se ha presentado la planilla No. 4 de avance de obra, que exista retardo en la ejecución de la misma. (Hito 16 cumplido).</p> | <p>Correa Vega, Mario Fabián</p> | <p>03/06/2013 - 02:46 PM</p> |
| <p>MARZO 2013.- Se halla suscrito por parte del ICO, el contrato de ejecución de obra CDE-ICO-105-2012; con el Consorcio PATRIA por un monto de USD. 46'580.976,49, el 11</p> | <p>Correa Vega, Mario Fabián</p> | <p>06/05/2013 - 11:17 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---------------------------|-------------------------------|
| de diciembre de 2012; con un plazo de ejecución de 365 días calendario y el contrato de fiscalización con el Ing. Saúl Velasco; hasta esta fecha una vez designado Delegado Técnico por parte del MJDHC se procede a realizar inspecciones periódicas a la obra; la misma que se halla con un avance estimado del 12%. Se hallan conformadas las plataformas donde se construirán las edificaciones. El área administrativa se halla a nivel de columnas en los edificios de Rancho; Almacén; Administrativo; Filtro de Ingreso No. 1 y las habitaciones de los guías; El área de Femenino de halla construido hasta nivel de columnas; los pabellones de visita íntima, guardería; sanidad, jurídico, y filtro de ingreso. En las mismas condiciones se hallan las áreas de máxima seguridad; mediana seguridad y de mínima seguridad. En todos los sectores de pabellones se hallan fundidas las cimentaciones de los pabellones de celdas. No llegan todavía los encofrados metálicos para las fundiciones de las celdas (Hito 15 cumplido). | | |
| FEBRERO 2013.- Con Memorando No. MJDHC-SAPCL-DPCCEMCP-2013-0254-M de fecha 25 de febrero de 2013, se me designa como Delegado Técnico del MJDHC, para la realización del seguimiento del proyecto de ejecución de obra. Se encuentra a la espera de la información por parte de ICO (contratos de obra y de la fiscalización). | Correa Vega, Mario Fabián | 08/03/2013 - 12:19 PM |
| ENERO 2013.- Se canceló lo acordado en el acta de rescisión de mutuo acuerdo, sobre los Consultoría de los Estudio para la Construcción del CRS. Regional Sierra Centro Norte. | Correa Vega, Mario Fabián | 08/03/2013 - 12:16 PM |
| DICIEMBRE - 2012 Mediante Memorando No. MJDHC - SAPCL - DPCCEMCP - 2012 - 2362 - M del 10 de Diciembre de 2012, solicité al Director Financiero del MJDHC, remita la explicación del caso del porque el pago de 56.423,41 USD realizado el 26 de Septiembre de 2012 a AMR - AMCO no se refleja en el reporte de la Dirección de Seguimiento del MJDHC. Con Memorando No. MJDHC - CGAF - DF - 2012 - 3775 - M de fecha 13 de Diciembre de 2012, el Ingeniero Lenin Viteri, Director Financiero del MJDHC, remite la explicación del caso en referencia. | Correa Vega, Mario Fabián | 08/03/2013 - 12:12 PM |
| NOVIEMBRE - 2012 En el reporte remitido por la Dirección de Seguimiento, consta que el contratista (AMAR - AMCO) aún no recibe la liquidación producto de la rescisión de mutuo acuerdo, sin embargo en la Dirección Financiera del MJDHC consta que el 26 de Septiembre de 2012 el contratista recibió el monto de 40.768,36 USD producto de la liquidación. Cabe destacar que en la Dirección Financiera me manifestaron que el monto antes citado no consta en el reporte del área de Seguimiento, dado que el proyecto disponía de varias fuentes de financiamiento y se cargó a otras partidas. | | |
| OCTUBRE - 2012 El contrato se encuentra liquidado y cerrado. La Dirección Financiera del MJDHC deberá cancelar el monto adeudado al contratista | | |
| SEPTIEMBRE - 2012 El contrato en referencia se encuentra liquidado y cerrado. Falta que la Dirección Financiera del MJDHC proceda a cancelar el monto adeudado al contratista | | |
| AGOSTO - 2012 Finiquitado el contrato en referencia este se lo cierra, faltando que la Dirección Financiera del MJDHC proceda a cancelar el monto que se adeuda al contratista | | |
| JULIO - 2012 Con fecha 10 de Julio de 2012, la señora Ministra de JDHC, suscribió con el Procurador Común del Consorcio AMR - AMCO, el Acta de Terminación de Mutuo Acuerdo del Contrato de Consultoría de Contratación por Emergencia para el Proyecto Arquitectónico Integral para el Nuevo Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte y Proyecto Arquitectónico Integral para el Nuevo Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas. Se estima cancelar un monto de 40.768,36 USD producto de la Liquidación de haberes | | |

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 4, Abiertos: 0

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto | |
|----------------------|--|
| 1 | Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha |

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto | |
|----------------------|--|
| 2 | Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Latacunga |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | DEFINICION: Proyecto priorizado por la SENPLADES aceptado | 3-Adjudicación | 03/08/2010 | | 03/08/2010 | | Sí | 10.0 |
| 2 | PLANIFICACION: Contrato Suscrito | 3-Adjudicación | 03/08/2010 | | 03/08/2010 | | Sí | 10.0 |
| 3 | EJECUCIÓN: Primer documento entregado: (Diagnostico Arquitectónico, Estudio de Suelos, Levantamiento Topográfico, Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental) | 5-Entregables Intermedios | 17/12/2010 | | 17/12/2010 | | Sí | 0.5 |
| 4 | EJECUCIÓN: Segundo documento entregado: (Estudios Preliminares y Programación Arquitectónica, Plan Masa) | 5-Entregables Intermedios | 13/01/2011 | | 13/01/2011 | | Sí | 0.5 |
| 5 | EJECUCIÓN: Tercer documento entregado: (Anteproyecto Arquitectónico, Estudios Complementarios, anteproyecto de Ingenierías - Estructural y Exteriores - Hidrosanitarias) | 5-Entregables Intermedios | 05/02/2011 | | 27/01/2011 | | Sí | 0.5 |
| 6 | EJECUCIÓN: Adecuaciones varias para centros escolares cercanos al nuevo Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte (POALO) realizadas. | 9-Entregables Formales | 30/08/2011 | | 30/08/2011 | | Sí | 1.0 |
| 7 | EJECUCIÓN: Estudios de la Construcción del Cerramiento del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte recibidos. | 5-Entregables Intermedios | 30/08/2011 | | 30/08/2011 | | Sí | 1.0 |
| 8 | EJECUCIÓN: Fondos de la Construcción del Cerramiento del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte al ICO transferidos | 9-Entregables Formales | 31/08/2011 | | 31/08/2011 | | Sí | 3.0 |
| 9 | EJECUCIÓN: Propuesta de los Gobiernos Provinciales receptados por el MJDHC | Z - Compromiso Ministerial | 17/02/2012 | | 18/02/2012 | | Sí | 0.5 |
| 10 | EJECUCIÓN: Cuarto documento entregado: Productos Finales entregados | 9-Entregables Formales | 30/05/2012 | | 30/05/2012 | | Sí | 1.0 |
| 11 | EJECUCIÓN: Estudios Finales enviados - Transferencia de Fondos del C.R.S. Regional Sierra Centro Norte al ICO realizados | 9-Entregables Formales | 30/05/2012 | | 30/05/2012 | | Sí | 2.0 |
| 12 | EJECUCIÓN: Fiscalización de los Estudios contratados. | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2012 | | 30/05/2012 | | Sí | 2.0 |
| 13 | EJECUCIÓN: Propuesta de Gobierno Provincial, analizada y seleccionada. | Z - Compromiso Ministerial | 30/05/2012 | | 30/05/2012 | | Sí | 1.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 14 | EJECUCIÓN: Acta de Finiquito de Contrato Consultoría entregada (entrega de los estudios). | 1-Solicitud de Información | 04/07/2012 | | 30/07/2012 | | Sí | 1.0 |
| 15 | EJECUCIÓN:Informe de seguimiento Marzo/2013 entregado | 5-Entregables Intermedios | 01/04/2013 | | 01/04/2013 | | Sí | 5.0 |
| 16 | EJECUCIÓN:Informe de seguimiento Abril/2013 entregado | 5-Entregables Intermedios | 01/05/2013 | | 01/05/2013 | | Sí | 5.0 |
| 17 | EJECUCIÓN:Informe de seguimiento Mayo/2013 entregado | 5-Entregables Intermedios | 01/06/2013 | | 01/06/2013 | | Sí | 5.0 |
| 18 | EJECUCIÓN:Informe de seguimiento Junio/2013 entregado | 5-Entregables Intermedios | 01/07/2013 | | 01/07/2013 | | Sí | 5.0 |
| 19 | EJECUCIÓN:Informe de seguimiento Julio/2013 entregado | 5-Entregables Intermedios | 01/08/2013 | | 01/08/2013 | | Sí | 5.0 |
| 20 | EJECUCIÓN:Informe de seguimiento Agosto/2013 entregado | 5-Entregables Intermedios | 01/09/2013 | | 01/09/2013 | | Sí | 5.0 |
| 21 | EJECUCIÓN:Informe de seguimiento Septiembre/2013 entregado | 5-Entregables Intermedios | 01/10/2013 | | 01/10/2013 | | Sí | 3.0 |
| 22 | EJECUCIÓN:Informe de seguimiento Octubre/2013 entregado | 5-Entregables Intermedios | 01/11/2013 | | 06/11/2013 | | Sí | 3.0 |
| 23 | EJECUCIÓN:Informe de seguimiento Noviembre/2013 entregado | 5-Entregables Intermedios | 01/12/2013 | | 27/11/2013 | | Sí | 3.0 |
| 24 | EJECUCIÓN:Informe de seguimiento Diciembre/2013 entregado | 5-Entregables Intermedios | 01/01/2014 | | 03/01/2014 | | Sí | 3.0 |
| 25 | EJECUCIÓN:Informe de seguimiento Enero/2014 entregado | 5-Entregables Intermedios | 01/02/2014 | | 04/02/2014 | | Sí | 3.0 |
| 26 | EJECUCIÓN:Informe de seguimiento Febrero/2014 entregado | 5-Entregables Intermedios | 10/02/2014 | | 19/02/2014 | | Sí | 3.0 |
| 27 | EJECUCIÓN:Informe de seguimiento marzo /2014 entregado | 9-Entregables Formales | 14/03/2014 | | 17/03/2014 | | Sí | 3.0 |
| 28 | EJECUCIÓN:Informe de seguimiento mayo /2014 entregado | 5-Entregables Intermedios | 26/05/2014 | | 26/05/2014 | | Sí | 3.0 |
| 29 | EJECUCIÓN: Acta de Entrega - Recepción Provisional suscrita | 5-Entregables Intermedios | 13/06/2014 | | 28/11/2014 | | Sí | 1.0 |
| 30 | EJECUCIÓN: Acta de Entrega - Recepción Definitiva suscrita | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 12/12/2014 | | 27/08/2015 | | Sí | 1.0 |
| 31 | CIERRE: Transferencia de recursos a SECOB, realizado | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 01/03/2018 | 01/06/2018 | | | No | 5.0 |
| 32 | CIERRE: Informe de cierre de proyecto, elaborado | 9-Entregables Formales | 01/11/2018 | 01/11/2018 | | | No | 5.0 |

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

| | Supervisión | Supervisor | Organización Supervisora | Fecha de creación |
|----|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL SIERRA - CENTRO - NORTE | Suarez Granja, Milton Fernando | {PR} - Provincia - COTOPAXI | 31/08/2015 |
| 2 | CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL SIERRA CENTRO - NORTE | Suarez Granja, Milton Fernando | {PR} - Provincia - COTOPAXI | 30/06/2015 |
| 3 | CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL SIERRA CENTRO - NORTE | Suarez Granja, Milton Fernando | {PR} - Provincia - COTOPAXI | 28/05/2015 |
| 4 | CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL SIERRA CENTRO - NORTE EN COTOPAXI | Suarez Granja, Milton Fernando | {PR} - Provincia - COTOPAXI | 24/03/2015 |
| 5 | CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL SIERRA CENTRO - NORTE EN COTOPAXI | Suarez Granja, Milton Fernando | {PR} - Provincia - COTOPAXI | 21/02/2015 |
| 6 | CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL | Suarez Granja, Milton Fernando | {PR} - Provincia - COTOPAXI | 28/01/2015 |
| 7 | CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL | Suarez Granja, Milton Fernando | {PR} - Provincia - COTOPAXI | 29/10/2014 |
| 8 | CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL | Suarez Granja, Milton Fernando | {PR} - Provincia - COTOPAXI | 28/11/2014 |
| 9 | CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL EN COTOPAXI | Suarez Granja, Milton Fernando | {PR} - Provincia - COTOPAXI | 30/09/2014 |
| 10 | CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL | Suarez Granja, Milton Fernando | {PR} - Provincia - COTOPAXI | 28/08/2014 |
| 11 | CRS | Suarez Granja, Milton Fernando | {PR} - Provincia - COTOPAXI | 31/07/2014 |
| 12 | CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL | Suarez Granja, Milton Fernando | {PR} - Provincia - COTOPAXI | 27/06/2014 |
| 13 | CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL | Suarez Granja, Milton Fernando | {PR} - Provincia - COTOPAXI | 31/03/2014 |
| 14 | Historico - 1. Los estudios fueron detenidos por la oposición de los comuneros de dos barrios aledaños: Mariscal Sucre y Pilligsillí. 2. La dirigencia de la CONAIE (Humberto Cholango), del Movimi | Vela Caizapanta, Angel Ramiro | {PR} - Provincia - COTOPAXI | 17/08/2011 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-------------------------------|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| No hay información disponible | | | | | | |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Anticipo Desembolsado: | 152,575.46 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 5,231,083.66 ** |
| Costo Total: | 72,689,288.65 |
| Total Devengado: | 5,231,083.66 |
| % Costo Total Devengado: | 7.20 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 7.20 %

Perfil Económico 2018

| | Años Previos | Año Actual (2018) | Años Futuros | Total |
|---|----------------|-------------------|--------------|----------------|
| Ppto. Planeado | 12,941,896.90 | 0.00 | 0.00 | 12,941,896.90 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 118,218,265.66 | 0.00 | 0.00 | 118,218,265.66 |
| Ppto. Codificado | 6,326,247.04 | 0.00 | 0.00 | 6,326,247.04 |
| Ppto. Comprometido | 5,754,803.64 | 0.00 | 0.00 | 5,754,803.64 |
| Planeado - Codificado (2018) | | 0.00 | | |
| Programado a Devengar | 12,386,199.72 | 0.00 | 0.00 | 12,386,199.72 |
| Ppto. Devengado | 5,231,083.66 | 0.00 | 0.00 | 5,231,083.66 |
| Pagado Real | 4,772,006.93 | 0.00 | 0.00 | 4,772,006.93 |
| Estimado a fin de año | * 5,231,083.66 | 0.00 | 0.00 | 5,231,083.66 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 7,155,116.06 | 0.00 | 0.00 | 7,155,116.06 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 42.23 % | 0.00 % | 0.00 % | 42.23 % |
| Ppto. Codificado 998 | 491,398.35 | 0.00 | 0.00 | 491,398.35 |
| Ppto. Devengado 998 | 491,398.35 | 0.00 | 0.00 | 491,398.35 |

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018



Presupuesto Mensual 2018

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 0.00 | | 0.00 | | | | |

| Presupuesto Mensual 2018 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Mar | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Abr | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| May | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Jun | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Jul | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Ago | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Sep | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Oct | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Nov | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Dic | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Total | 0.00 | | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|--|
| 7 | Incrementar las condiciones de habitabilidad en los Centros de Privación de Libertad de adultos y adolescentes MEDIANTE la mejora de la infraestructura, equipamiento y los servicios básicos de estos centros |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 1 | ASOCIACION HITO 24. Informe SECOB 13-12-27 Informe No. 61 a Diciembre 2013 | D.4.pdf | 06/01/2014 |
| 2 | ASOCIACION HITO # 32: RECEPCION PLENO DERECHO | H2_ACTA_DE_RECEPCIÓN_PLENO_DERECHO.pdf | 04/06/2018 |
| 3 | ASOCIACION HITO #32: ACTA DE LIQUIDACION | H1_acta_de_liquidación.pdf | 04/06/2018 |
| 4 | ASOCIACION HITO 22: Fotos Comisión JArias 13-11-06 | C.9.pdf | 28/11/2013 |
| 5 | ASOCIACION HITO 22: Informe SECOB No. 53 13a Octubre 2013 | C.6.pdf | 28/11/2013 |
| 6 | ASOCIACION HITO 22: Informe Comisión JArias 13-11-06 | C.8.pdf | 28/11/2013 |
| 7 | ASOCIACION HITO 23. Informe Comisión JArias 27 Noviembre 2013 | D.3.pdf | 03/01/2014 |
| 8 | ASOCIACION HITO 23: Informe SECOB No. 57 a 26 Noviembre 2013 | D.2.pdf | 03/01/2014 |
| 9 | ASOCIACION HITO 23: Oficio SECOB-MJLN-2013-0450 Prórroga de Plazo 2013-11-25 | D.1.pdf | 03/01/2014 |
| 10 | ASOCIACION HITO 25: Informe SECOB No. 64, cerrado a 29 enero 2014 | D.5.pdf | 24/02/2014 |
| 11 | ASOCIACION HITO 2: SUSCRIPCION CONTRATO PRINCIPAL RSCN - CONSORCIO PATRIA | F.1..pdf | 01/12/2014 |
| 12 | ASOCIACION HITO 30: Acta de Entrega - Recepción de Obra Pública, del SECOB al MJDHC y suscrita el 27 de agosto de 2015 | G4.pdf | 03/09/2015 |
| 13 | ASOCIACION HITO 30: Acta de Entrega - Recepción Definitiva, con fecha 8 de julio de 2015 | G3.pdf | 03/09/2015 |
| 14 | ASOCIACION HITO 31: Cierre "Construcción por Emergencia del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra - Centro Norte (CRS - Cotopaxi) | G.5.pdf | 28/04/2017 |
| 15 | ASOCIACION HITO 31: Informe Económico Contrato CE/02-2010-035 "Consultoría para la Fiscalización de los Estudios y Diseños Definitivos de los Centros de | G.6.pdf | 11/12/2017 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|-----------------------------------|---------------|
| | Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte y Regional Guayas" | | |
| 16 | ASOCIACION HITO 31: Reprogramación de Actividades dentro del POA 2017 | G.7.pdf | 11/12/2017 |
| 17 | ASOCIACIÓN HITO 2.1: Validación Actualizada del Proyecto "Centro de Rehabilitación Social CRS Sierra Centro Norte-MICS | A.4.pdf | 28/11/2013 |
| 18 | ASOCIACIÓN HITO 29: Acta de Entrega - Recepción Provisional del RSCN 2014-11-28 | F.6..pdf | 03/06/2015 |
| 19 | ASOCIACIÓN HITO 1 - Viabilidad SENPLADES | A.3.pdf | 28/11/2013 |
| 20 | ASOCIACIÓN HITO 1.1 Dictamen de prioridad del proyecto "Centro de Rehabilitación Social CRS Sierra Centro Norte. SENPLADES | A.2.pdf | 20/11/2013 |
| 21 | ASOCIACIÓN HITO 12.1: MJDHC - Distribución Acta Terminación Mutuo Acuerdo Estudios 2012-07-13 | B.2.pdf | 28/11/2013 |
| 22 | ASOCIACIÓN HITO 12: Oficio No. FIS - 051 - 2012 del 8 de Febrero de 2012, remitido por el Fiscalizador del Estudio | B.3.pdf | 28/11/2013 |
| 23 | ASOCIACIÓN HITO 12: Requerimiento a fiscalizador del Proyecto C.R.S. Regional Sierra Centro Norte - Poaló | B.1.pdf | 28/11/2013 |
| 24 | ASOCIACIÓN HITO 14: Memorando No. DT - 2011 - 3519 del 15 de Octubre de 2011, mismo que tiene referencia al Estado del Estudio del Proyecto | B.5..pdf | 02/12/2014 |
| 25 | ASOCIACIÓN HITO 14: Memorando No. MJDHC - CGAF - DF - 2012 - 3775 - M del 13 de Diciembre de 2012 | B.7.pdf | 28/11/2013 |
| 26 | ASOCIACIÓN HITO 14: MJDHC - 1.- Memorando No. MJDHC - SAPCL - DPCEMCPL - 2012 - 2362 - M del 10 de Diciembre de 2012 | B.4..pdf | 02/12/2014 |
| 27 | ASOCIACIÓN HITO 17: Fotos al mes de mayo 2013. | C.1.doc | 28/11/2013 |
| 28 | ASOCIACIÓN HITO 17: Informe del mes de mayo 2013 | B.9..pdf | 02/12/2014 |
| 29 | ASOCIACIÓN HITO 18: Informe del mes junio de 2013 | C.2.pdf | 28/11/2013 |
| 30 | ASOCIACIÓN HITO 19: Informe del mes julio de 2013 | C.3..pdf | 02/12/2014 |
| 31 | ASOCIACIÓN HITO 20: Fotos al mes de agosto 2013 | C.5.doc | 28/11/2013 |
| 32 | ASOCIACIÓN HITO 20: Informe del mes agosto de 2013 | C.4..pdf | 02/12/2014 |
| 33 | ASOCIACIÓN HITO 26: Informe SECOB No. 65 cerrado a 2014-02-10 | F.2..pdf | 02/12/2014 |
| 34 | ASOCIACIÓN HITO 27: Informe SECOB No. 67 cerrado a 2014-03-24 | 14-03-24_67_ICO_Informe.pdf | 04/04/2014 |
| 35 | ASOCIACIÓN HITO 28.1: Informe SECOB No. 70 cerrado a 2014-05-07 | 14-05-07_Informe_SECOB_No._70.pdf | 09/05/2014 |
| 36 | ASOCIACIÓN HITO 28: Informe SECOB No. 72 cerrado a 2014-05-26 | 14-05-26_Informe_SECOB_No._72.pdf | 04/06/2014 |
| 37 | ASOCIACIÓN HITO 30: Diligencia de Recepción Definitiva para el 2015-07-08 | G.1.pdf | 04/08/2015 |
| 38 | ASOCIACIÓN HITO 30: Pedido de Recepción Definitiva 2015-05-26 | F.7..pdf | 03/06/2015 |
| 39 | ASOCIACIÓN HITO 3: Nominacion de Lider del Proyecto C.R.S. Regional Sierro Centro Norte - Poaló | A.7.pdf | 28/11/2013 |
| 40 | ASOCIACIÓN HITO 8: Reporte eSigeff Ejercicio 2012 / 2012-02-16 | A.8.pdf | 28/11/2013 |
| 41 | ASOCIACIÓN HITO 9: Requerimiento Señora Ministra JDHC a Autoridades Provinciales | A.9.pdf | 28/11/2013 |
| 42 | ASOCIACIÓN HITO :Contrato Estudios y Diseños Definitivos para la Implantación Arquitectonica CRS-RSCN / Ing. Saúl Velasco Logroño | 12-10-01_Estudios_Definitivos.pdf | 06/06/2014 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 43 | ASOCIACIÓN HITO :Inversión Contrato Complementario al 2014-08-29 | E.1.pdf | 03/09/2014 |
| 44 | ASOCIACIÓN HITO Inversión en el Contrato Principal a Marzo 2014 | 14-05-07_InversiónContratoPrincipal.pdf | 09/05/2014 |
| 45 | ASOCIACIÓN HITO: Acta de la reunión con el sr. Asesor del presidente, fiscalización, SECOB, consorcio patria, y MJDHC, efectuada el día 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de quito a las 11h00 en la sala de reuniones del despacho ministerial | E.5.tif | 06/10/2014 |
| 46 | ASOCIACIÓN HITO: Administrador Contrato indica que es procedente la R Definitiva y solicita conformación de Comisión Técnica para diligencia | F.8.pdf | 12/06/2015 |
| 47 | ASOCIACIÓN HITO: Cambio del Delegado Técnico de la Obra; por disposición del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. | C.7.pdf | 28/11/2013 |
| 48 | ASOCIACIÓN HITO: Contrato Fiscalización Construcción CRS-RSCN - Ing. Saúl Velasco Logroño | 12-12-27_Contrato_Fiscalización.pdf | 06/06/2014 |
| 49 | ASOCIACIÓN HITO: Designación y conformación para la Comisión Entrega - Recepción Provisional 2014-11-25 | F.3..tif | 05/12/2014 |
| 50 | ASOCIACIÓN HITO: INFORME DE REUNION CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE, DEFINICION DE REQUERIMIENTOS ADICIONALES DEL MJDHC PARA CRS COTOPAXI | E.4.tif | 06/10/2014 |
| 51 | ASOCIACIÓN HITO: Inversión Contrato Complementario a Junio 2014 | D.9..pdf | 01/08/2014 |
| 52 | ASOCIACIÓN HITO: Inversión Contrato Principal a Jun 2014 | D.8..pdf | 01/08/2014 |
| 53 | ASOCIACIÓN HITO: Inversión Contrato Principal al 2014-08-29 | D.10.pdf | 03/09/2014 |
| 54 | ASOCIACIÓN HITO: Inversión en el Contrato Complementario a Marzo 2014 | 14-05-07_InversiónContratoComplementario.pdf | 09/05/2014 |
| 55 | ASOCIACIÓN HITO: Inversión en el Contrato de construcción del RSCN, suscrito con el Consorcio Patria | G.2.pdf | 04/08/2015 |
| 56 | ASOCIACIÓN HITO: Memorando No. DT - 2011 - 3468 de 1 de Noviembre de 2011, Lider del Proyecto solicita capacitación GPR | A.6..pdf | 02/12/2014 |
| 57 | ASOCIACIÓN HITO: Nombramiento de Delegado Técnico del CRS- RSCN 2013-03-01 | A.5.pdf | 28/11/2013 |
| 58 | ASOCIACIÓN HITO: Número de PPL`'s y celdas de acuerdo al redimensionamiento | 13-12-13_NúmeroCeldas.pdf | 06/06/2014 |
| 59 | ASOCIACIÓN HITO: Oficio Nro. SECOB-DG-2014-0743A / Oficio Nro. SECOB-DG-2014-0745A de 2014-05-30 Prórrogas Plazo CP y CC. Fecha término 2014-08-31 | D.7.pdf | 31/07/2014 |
| 60 | ASOCIACIÓN HITO: Oficio Nro. SECOB-DNAC-ORRV-2014-0213 de 2014-09-30 / Prórrogas Plazo CP y CC 1 - 2. Fecha de término 2014-10-31 | E6.pdf | 05/11/2014 |
| 61 | ASOCIACIÓN HITO: Pedido de Recepción Provisional 2014-10-29 | E7.pdf | 05/11/2014 |
| 62 | ASOCIACIÓN HITO: Proyecto de Construcción del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte. SENPLADES | A.1.doc | 20/11/2013 |
| 63 | ASOCIACIÓN HITO: Prórroga de Plazo No. 1 Contrato Complementario | 14-03-31_Prórroga_1_CComplementario.pdf | 06/06/2014 |
| 64 | ASOCIACIÓN HITO: Prórroga de Plazo No. 2 Contrato Principal. Fecha de Término 2014-06-02 | 14-03-31_Prórroga_2_CPrinc.pdf | 04/06/2014 |
| 65 | ASOCIACIÓN HITO: Requerimientos Sra. Ministra a SECOB, necesidad ejecución rubros nuevos | 14-06-05_Requerimientos_DM_-2014-0214-OF.tif | 06/06/2014 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 66 | ASOCIACIÓN HITO: Resumen Ejecutivo Agosto a Diciembre 2011 | B.8.docx | 28/11/2013 |
| 67 | ASOCIACIÓN HITO: Resumen Ejecutivo de Enero a Junio de 2012 | B.6.docx | 28/11/2013 |
| 68 | ASOCIACIÓN HITO: Solicitud de Administrador del Contrato para conformación del Comité de Recepción Provisional 2014-11-11 | F.4..pdf | 05/12/2014 |
| 69 | ASOCIACIÓN HITO: Solicitud de información de los contratos, por parte del Delegado Técnico del MJDH y dirigido al Director Nacional de Recepción - Entrega de Producto (SECOB) | F.5..pdf | 05/12/2014 |
| 70 | ASOCIACIÓN HITO: Solicitud de información, suscrito por Delegado Técnico - MJDHC y dirigido al Administrador del Contrato, 2015-06-10 | F.9.pdf | 04/08/2015 |
| 71 | ASOCIACIÓN HITO: Solicitud MJDHC para aumentar la capacidad del CRS-RSCN 2013-10-02 | 13-10-02_CRS-RSCN_Redimensionamiento.pdf | 06/06/2014 |
| 72 | Fotos instalación equipos de seguridad para el ingreso al CRS-RSCN 2014-08-26 | E.3.pdf | 03/09/2014 |
| 73 | Fotos suministro equipos de seguridad para el ingreso al CRS-RSCN 2014-08-21 | E.2.pdf | 03/09/2014 |
| 74 | Fotos Visita J. Arias D 2014-05-27 | 14-05-27_Inf_RSCN.pdf | 05/06/2014 |
| 75 | Fotos Visita J. Arias D 2014-06-03 | 14-06-03_Inf_RSCN.docx.pdf | 05/06/2014 |
| 76 | Fotos Visita J. Arias D 2014-06-26 | D.6..pdf | 03/07/2014 |
| 77 | Fotos visita J. Arias D. 2014-10-21 | E8.pdf | 05/11/2014 |
| 78 | Fotos visita J. Arias D. 2014-10-28 | E9.pdf | 05/11/2014 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|---------------------------------|---------------------------|--|------------------------------|-------------|
| Arias Daza, Jaime Oswaldo | Lider del proyecto | Técnico (Líder de Proyecto) | ariasj@minjusticia.gob .ec | |
| Ayala Cruz, María Belén | Patrocinador Ejecutivo | Coordinadora Administrativa Financiera | ayalab@minjusticia.gob .ec | 3955840 |
| Barahona Gómez, Germánico David | Administrador de Contrato | Director de Análisis de Proyectos de Construcción Equipamiento y Mantenimiento de Centros de Privación de Libertad para Adultos y Adolescentes | barahonag@minjusticia.gob.ec | 3955840 |

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

| Archivo | Fecha de Alta |
|------------|---------------|
| 9333_1.jpg | 01/12/2014 |